正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2022 年 06 期

项目：京能上海天马物流园 1287kWp 分布式 光伏项目		填报周期：2022 年 9 月 5 日—9 月 11 日		
一、目总体建设进度汇总：				
1、3#屋面组件安装完成 100%，安全围栏安装完成 100%，3#检修通道夹具，导轨安装 100%，3#屋面走道板安装 100%，逆变器安装 10 台，组件跨接线完成 100%，接地扁铁安装 100%，直流桥架完成 100%，交流桥架完成 100%，配电房桥架安装完成 100%				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1 安全围栏	/			
2、夹具	/			
3、导轨	/			
4、压块	/			
5、组件	/			
6、桥架	直流桥架完成 15%交流桥架完成 100%下墙桥架安装完成 100%，厂区破路埋管。			
7、逆变器	/			
8、直流电缆	/			
9、交流电缆	/			
10、防雷接地	3#屋面接地扁铁安装 10%			
11、检修通道	/			
设备到货情况	材料名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货。
	夹具	2022.7.12	/	夹具到货 100%
	导轨	2022.7.11	/	导轨到货 100%
	压块	2022.7.13	/	压块到货 100%
	组件	2022.7.13	2022.7.15	组件到货 100%
	桥架	2022.8.25		桥架到货 40%
	逆变器	2022.8.10		逆变器到货 10 台
	直流电缆	2022.7.28	2022.7.28	直流电缆到货 2.6 万米
	交流电缆	2022.9.9	2022.9.10	交流电缆到货 100%

	走道板	2022.8.17	/	检修通道走道板材料进厂
	低压并网柜	/	/	/
人员/机械	8人，吊车0台，叉车1台，挖掘机1台			
三、截止本周工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	/	/	/	/
2、首套组件安装	/	/	/	/
3、线路倒送电	/	/	/	/
4、首个发电单元并网	/	/	/	/
5、全容量并网	/	/	/	/
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	/			
未解决的协调问题解决进展	/			
五、下周计划主要工作内容				
1.安全围栏				
1、夹具				
2、导轨				
3、压块				
4、组件				
5、防雷接地	组件接到扁铁上完成 100%			
6、桥架				
7、逆变器	逆变器接地完成 100%			
8、电缆	直流，交流电缆敷设完成 100%			
9、检修通道				
10、清洗系统	清洗管道安装 30%			

填报人：姜旭

时间：2022年09月11日