

绿色施工检查记录表

序号	检查内容	检查标准				检查结果
1	施工现场的临时设施建设	按实际施工需要布置，禁止随意扩大，合理用地；				符合要求
2	施工机械设备应建立按时保养, 保修, 检验制度	施工机械设备按时保养, 保修, 检验；				相关资料齐全
3	节约施工用水	施工工艺采取节水措施，混凝土养护采用覆盖保湿养护；				符合要求
4	材料管理	施工现场实行限额领料，建立原材料跟踪管理台账；				相关台账齐全
		工程混凝土浇注使用商品混凝土时；施工现场对工程剩余的预拌混凝土要进行妥善再利用，严禁随意丢弃；				施工现场未发现随意丢弃剩余混凝土现象
5	材料运输	材料运输工具适宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒。根据施工现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运；				施工现场满足就近卸载条件
6	扬尘污染控制	施工现场从事土方，材料和施工垃圾的运输必须使用遮盖式运输车辆；				符合要求
		遇有四级以上大风天气，不得进行土方回填，转运以及其他可能产生扬尘污染的施工；				四级以上大风未见土方回填、转运等产生扬尘情况
		土方作业阶段：作业区目测扬尘高度小于 1.5 米； 基础施工阶段：作业区目测扬尘高度小于 0.5 米；				施工现场基础、土方作业符合要求
7	地下设施, 文物和资源保护	施工前应调查清楚地下各种设施, 做好保护计划, 保证施工场地周边的各类管道, 管线, 建筑物, 构筑物的安全运行；				已落实相关地下管道的保护措施
8	有害气体排放控制	施工现场严禁焚烧各类废弃物；				施工现场未见焚烧各类废弃物
		施工车辆, 机械设备等应定期维护保养，施工车辆, 机械设备的尾气排放应符合国家规定的排放标准；				符合要求
9	噪声污染控制	施工阶段	主要噪声源	噪声限值（DB）		施工现场作业满足要求
				昼夜	夜间	
		土石方	挖掘机、	75	55	
		基础施工	振捣器、空压机、发电机、钻机等	85	禁止施工	
		组塔	机动绞磨、钻孔机等	70	55	
		架线	张力机、牵引机、液压机、小型发电机、吊车等.	65	55	