

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 西昌市西昌市国开地产2016年棚户区改造项目 编号:

现场工作内容		1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. #箱变设备吊装作业	
作业地点		施工现场内	
作业项目 主要危险分析		(分析本作业存在的主要危险点及可能造成的危害) 吊装过程中钢丝绳断裂, 设备下落, 作业人员及塔吊碰撞	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	(描述现场人员配置及到岗到位、工作票签发及安全技术交底情况等) 本项作业由项目经理、安全员及作业人员共同进行	
	平面 布置	(描述施工作业区平面布置总体情况, 各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求) 汽车吊设置合理, 并在作业区周边设置警戒线	
	安全 措施	(安全防护用品和安全设施的投入、使用情况, 重点核对安全保证措施的执行情况) 有措施并严格执行, 但无专人指挥	
现场 主要 问题	(现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等) 部分作业人员未戴安全帽, 不符合安全规定		(针对现场情况, 提出的监理指令) 吊装前检查钢丝绳, 严禁 毛刺, 断裂
	整改结果: 指挥员指挥, 钢丝绳断裂 由车辆进行		复验意见: 钢丝绳检查合格, 在允许范围内, 同意进行吊装作业
旁站 时间	开始	2017. 年 1 月 11 日 9 时 46 分	对应 作业
	结束	2017. 年 1 月 11 日 17 时 20 分	
		(开始旁站时现场作业状况)	
		(结束旁站时现场作业状况)	

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。