

工程开工令

工程名称：公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号： GAWH-KGL-001

致：湖北东臣泰能源建设有限公司 公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目（施工项目部）

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，
开工日期为： 2021 年 7 月 12 日。

附件：开工报审表

监理项目部（章）

总监理工程师： 

日期： 2021 年 7 月 12 日



扫描全能王 创建

工程开工报审表

工程名称：公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号 GAWH-KGBS-0001

工程名称	公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目	工程地点	湖北省荆州市公安县杨家厂镇青吉工业园（万华禾香板业厂区内）
建设单位	万华道生新能源（公安县）有限公司	设计单位	亚美信电力有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司
计划开工日期	2021年7月5日	计划竣工日期	2021年11月30日

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部：

我方承建的 公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目 已完成了开工前的各项准备工作，特申请于 2021年7月12日 开工，请审查。

- ☒ 项目管理实施规划（施工组织设计）已审批
- ☒ 施工图纸会审已进行
- ☒ 各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格
- ☒ 安全文明施工二次策划满足要求
- ☒ 施工技术交底已进行
- ☒ 施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位
- ☒ 施工材料、物资准备能满足连续施工要求
- ☒ 计量器具仪表经法定单位检验合格
- ☒ 特殊工种作业人员能满足施工需要

施工单位：

项目经理：

日期：



监理单位：

总监理工程师：

日期：



建设单位：

项目负责人：

日期：

2021.07.11



扫描全能王 创建