

工序安排协商工程令

工程名称：梅州综合保税区 100MW/200MWh 独立储能项目

编号：MZCN-ZHJL-ZH-A07-001

致：中国电建集团贵州工程有限公司（承包单位）

我方发出的编号为 MZCN-ZHJL-ZH-A05-001 《工序安排协商令》，要求有序推进场平、围墙、道路施工工作，其余工作待容量及送出电压等级方案确定后开展。现要求 EPC 总承包单位做好人员、技术组织工作，有序推进地面场平、道路、外围墙、储能区域设备基础、水泵房/埋地消防水池施工工作，其余受接入容量影响的工作，待容量及送出电压等级方案确定后开展。经建设单位同意，现通知你方于 2024 年 6 月 18 日 8 时起全面实施施工工程。

附件：工程复工报审表

监理项目部（盖章）

总监理工程师（签字）

日期：2024年6月12日

本表一式 3 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各 1 份。