

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--015

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部：

事由：关于光伏组件缺货事宜


内容：

为保证工期顺利完成，业主及监理单位自 4 月 10 日起就组件进场多次催促施工单位，找好存放组件场地、备足货源。施工单位迟迟不能落实场地，导致组件无法进场，造成现在组件缺货，影响施工。由此造成的损失，由施工单位自行承担。

项目监理单位（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



注：本表一式 3 份，由项目监理单位填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。