

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--024

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部：

根据合同要求和现在实际情况，对你单位再次提出如下要求：

- 1: 应集中精力一个一个的区域完成，使每一个区域都达到并网要求。
- 2: 应做实验检验的设备、材料、成品、半成品，必须检验、试验合格后才能使用，否则不得使用。
- 3: 施工资料必须与进度同步进行，不得缺失，不齐的补全补齐不得迟于 6 月 20 日完成。否则按规定给予处罚。
- 4: 电缆说今天到明天到，就是不到，到底什么时候到？给予准确答复，不要一推再推！糊弄人！
- 5: 箱逆变基础砼浇筑，本周必须完成，否则给予处罚。
- 6: 电气工程施工人员偏少，至今未见增加，如再不增加人员造成工程延误，损失自己承担。
- 7: 电缆桥架的安装必须符合设计图纸的要求，不合要求的必须扯掉重做，否则不予承认所做工程量。

对于以上要求望你单位认真对待积极履行。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2017.6.15

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。