

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目 编号：ZHJL-YZHS-43

致：河南省众志建设工程有限公司花石二期艾窝项目部

事由：关于对光伏区施工要求一事

内容：

你单位承包的《河南省禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电艾窝项目》工程：自九月十七日前期并网发电后，后期电缆敷设工作有些缓慢，特别高压电缆敷设工作。经业主与监理方共同研究后，责令你方必须在九月三十日之前将光伏区的各项施工全部结束，全部达到并网条件。延迟一天将对你方进行考核。希望你施工单位接到联系单后，尽快解决此事。

抄送：许昌森源新能源发电有限公司禹州花石二期项目部

河南省电力勘测设计院禹州市花石二期光伏发电艾窝项目部

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：时金堂

日 期：2017 年 9 月 19 日

