

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布

试农光互补项目工程

监理工作联系单


编号: HRGF-JLL-002

致: 中伏能源科技集团有限湖南华容项目部

为了加快工程施工进度, 根据业主、南京海得华容项目部与中伏能源科技集团有限湖南华容项目部负责人要求: 二期围栏 (向阳 20MWp、朝阳 20MWp 光伏区) 先开始施工, 二期光伏区围栏要求在 2017 年 4 月 25 日前施工完, 一期 (上横州 20MWp、和平 20MWp 光伏区) 围栏要求在 2017 年 5 月 5 日前施工完, 且达到监理验收条件。如果工期每延迟一天, 监理有权罚中伏能源科技集团有限公司 5000 元/天。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 

总监理工程师: 

日期: 2017.4.13



由 扫描全能王 扫描创建