

监理工作联系单

工程名称：七台河勃利县光伏发电扶贫项目 编号：004

致：北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（七台河项目部）

事由：

关于年后复工问题

内容：

原计划 2018 年 4 月 15 日正式开工，现因你方图纸设计问题造成施工进度滞后，要求你方尽快提供设计图纸，开展施工工作，否则造成一切损失由你方承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 4 月 18 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。