

监理工作联系单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-LXD-035

致：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

事由：关于施工进度事宜

内容：

你单位承接的天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目，目前光伏区和集电线路施工进度缓慢、现场施工人员少，达不到现场施工进度要求，望你单位尽快增加人力、物力，确保在 2020 年 7 月 31 日前保质保量完成施工任务，同时做好并网前各项准备工作，落实三级自检工作，完成并网。避免产生不必要的损失。

望重视。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 7 月 18 日



本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。