



监理延期确认联系单

工程名称: 天津滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水渔业园)光伏部分项目

编号: ZHJL-YQD-001

致: 天津滨海新区通力新能源有限公司 (建设单位)

根据 天津滨海新区通力新能源有限公司 和 常州正衡电力工程监理有限公司 双方签订的“天津滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水渔业园)光伏部分项目 项目建设工程委托监理合同”，约定监理期限: 2019 年 09 月 02 日至 2020 年 03 月 29 日, 总服务期为 180 天+30 天, (中间自 2020 年 01 月 17 日停工, 于 2020 年 03 月 18 日开工, 共计停工 62 天), 截止 2020 年 05 月 29 日已满足监理期限 210 天。自 2020 年 05 月 30 日始, 已进入监理延期阶段。若不同意延期, 监理项目部将按照合同约定时间到期后停止监理工作并离场。

请 天津滨海新区通力新能源有限公司 三日内予以确认。

监理项目部: (章)

负责人: 李延贤

日期: 2020 年 5 月 16 日

建设单位意见:

同意延期, 具体需要人员另行通知

建设单位: (章)

负责人: 李延贤

日期: 2020 年 05 月 16 日