

监理工作联系单

工程名称：仙居县 2019 年光伏助村工程

编号：005

致：浙江锐博 中建国信 浙江康都

抄送：仙居县发展和改革局

事由：关于工程进度的相关事宜

内容：你单位承建的仙居县 2019 年光伏助村工程，工期至 11 月 15 日结束。现在距离
工期结束，只剩半个月时间，你方现在进度严重滞后，要求你方根据实际情况
增加施工班组，新增施工班组施工前要做好安全和技术交底。更要考虑天气等
不确定因素的影响，统筹安排，规范施工，保证安全和质量的前提下，加快施
工进度。逾期将对你方进行经济考核。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：王... 章

日期：2019 年 10 月 31 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。

