

监理工作联系单

工程名称：仙居县 2019 年光伏助村工程

编号：003

致：浙江锐博 中建国信 浙江康都 宁波华顺

抄送：仙居县发展和改革局

事由：关于工程进度的相关事宜

内容：你单位承建的仙居县 2019 年光伏助村工程，自 9 月 16 号建设方下发供货通知单之日起至 11 月 15 日工期结束。到现在各单位前期准备工作还没结束，工期将近过半，各单位要尽快完善工程前期准备工作，跟催材料采购到场，要考虑天气和安装过程中不可预测的因素，合理组织，增加施工班组，务必在工期内按质按量完成仙居县 2019 年光伏助村工程。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 10 月 12 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。