

## 监理工作联系单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：NMFD-GZLX-002

致：西安西电新能源有限公司（总包单位）

事由：

关于场内道路大号线放线相关事宜

内容：

由于场内道路及风机机位平台施工时，办理渣场、风机道路改道批复流程较长，耗时较长。业主方、监理方多次告知贵单位尽快对场内道路大号侧放线，将存在的问题全部统计出来。截止今日你方仍未进场放线。请你方马上开展放线作业，如果因放线延误临时用地申报时间，将给予重罚。望你单位能够高度重视。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：苗宇明

日期：2021年3月25日

注 本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。