

监 理 通 知 单

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJFP-JLTZ- 004

致： 润邦控股集团有限公司

事由： 关于十一长假施工进度及安全

内容：

经我监理方与业主方沟通，确定新的施工方案并按新施工方案执行。因工期紧张现要求贵单位在十一长假期间继续施工，在施工的同时要保证施工质量和安全。业主方扶贫办与教育局沟通，并确认十一期间可进入学校场地施工。需施工方各队伍各自跟学校沟通相关施工事宜，确保十一放假期间能够完成施工进度计划。如学校有不准施工的情况，请立即向我监理方汇报，我监理方统一跟业主方反应相关情况。不能因为十一长假耽误整个工程的工程进度及施工。

施工方需提交详细的施工方案及工程造价（施工方案更改相关费用也需调整），上报业主方审批。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李云

日期：2017年9月20日

监理项目部



由 扫描全能王 扫描创建