

## 监 理 通 知 单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：007

致：北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（七台河项目部）

事由：

关于年后复工的问题

内容：

原定 2018 年 4 月 15 日复工，现你方仍未满足复工条件，且业主及监理例会多次强调，严重影响工程进度，对业主造成了极大损失，责令你方尽快满足复工条件，否则因你方原因造成一切后果由你方承担！

以上问题望贵方收到后于 3 日内回复我方！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：时金宝

日 期：2018年5月3日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存