

监 理 通 知 单

工程名称：时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目

编号：JXM7-ZHJL-002

主送：中建国信工程建设有限公司

抄送：溧阳市图南新能源科技有限公司

事由：关于材料、进度、资料事宜

内容：

1. 你方进度计划安排时间是 2019 年 3 月 22 日，至今材料应没到场，严重影响施工进度，现要求你方按业主要求节点和合同工期排出材料进场计划。
2. 因材料没能及时进场，严重影响施工进度，现要求你方按合同节点排出周计划、月计划和倒排工序。
3. 你方至今为止，资料纸质版应没有报审。项目管理人员资质部分不合格，现要求你方对不合格资质人员从新报审人证合一。
4. 严格按照合同要求购买进场材料，提前和业主沟通、再行购买。

以上各项要求你方立即整改，如不整改我方将按合同对你方进行考核处理。

回复：

限你方两日内回复。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师

日 期：2019 年 04 月 2 日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建