

工程罚款单

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL-FKD- 028

被罚单位	中州建设有限公司
被罚项目	赫章县大山坪风电场项目
被罚金额（大写）	壹 万 元 整
罚款原因： 关于升压站内电气设备单体人员进场情况： 业主项目部多次要求你单位对升压站内电气设备单体调试人员进场，进行对升压站内电气设备开展调试，并在 2020 年 04 月 13 日第 34 期监理周例会 4.2.3（升压站内所有需试验的电气设备要试验人员进场，开展进行单体试验。）和 2020 年 04 月 20 日第 35 期监理周例会 4.2.1（本周单体试验人员必须进场，角比差试验报提交项目部。）截止 2020 年 05 月 09 日，你单位对升压站内电气设备单体调试人员仍未进场，且未开展调试实验。现对你单位处以壹万元整（10000.00 元）考核。 要求：你单位调试人员于 2020 年 05 月 14 日之前必须到场，开展电气设备单体调试。	
项目监理部意见： 项目监理部（章）： 总监理工程师：张波 日 期：2020年05月09日	
建设管理单位意见： 2020.4.29 我项目已要求贵司上开进场调试人员（并附赫章风电场[2020]12号） 现要求你单位调试人员尽快进场，同意监理意见 姬欣 2020.05.11 建设管理单位（章）： 项目经理：李斌 日 期：2020年05月11日	

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存一份。



扫描全能王 创建