

经济考核单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-FK-012

主送：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位） 抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司 事由：关于施工进度事宜 内容：根据会议纪要 019 号内容如下，37#、38#、39#区十五日内应满足并网要求，至今仍在施工阶段，未达到并网要求。根据“施工管理办法及处罚规定”对你单位经济考核 10000 元。望你单位高度重视，合理增加人、机、物料加快施工进度。	
业主项目部（章）： 项 目 经 理： _____ 日 期： _____	监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： <u>李延军</u> 日 期： <u>2020.04.30</u>

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。