

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-026

致：特变电工国际工程公安输变电工程（施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于加快铁路和省道跨越手续办理的事宜

内容：

1、你单位在铁路跨越手续办理中，进展迟缓，目前跨越施工方案仍然未确定，手续未能办理；

2、跨越省道施工方案未定，手续未能办理。

你单位在铁路和省道跨越手续办理过程中执行不力，未能提前把控局势，延误时机，已经严重影响整个项目并网进程。望你单位引起高度重视，制定相关进度计划，采取有效措施，尽快完成铁路、省道跨越施工。

限 2 日内回复

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建