



工程罚款单

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-FKD-03

被罚单位	芜湖和诚电力工程有限公司
被罚项目	溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目
被罚金额 (大写)	叁 仟 元 整
罚款原因: 1、业主项目部在 2020 年 09 月 10 日召开的《施工进度会议 01》上明确告知你方关于厂区内破路事宜已与场区工程部协调完成, 要求你方于 2020 年 09 月 11 日进行破路开挖, 你方需 11 日向厂区工程部进行《电缆沟施工专项方案》报审, 计划 12 日进行破路开挖, 截止今日 (2020 年 09 月 21 日) 仍未进行破路施工, 施工进度严重滞后。 2、现对你单位进行罚款 3000 元整。望你单位对现场施工进度严格参照《溧阳三期施工最终节点》进行, 否则, 一切后果由你方承担。	
项目监理部意见:  项目监理部 (章):  总监理工程师: <u>修智明</u> 日 期: <u>2020年09月21日</u>	
建设管理单位意见:  建设管理单位 (章):  项目经理: <u>赖志平</u> 日 期: <u>2020.9.21</u>	

本表一式 3 份, 由项目监理填报, 建设管理单位、送被奖 (罚) 单位各存一份。



扫描全能王 创建