

监 理 通 知 单

工程名称：溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号：GFDZJBM08-11

致：芜湖和诚电力工程有限公司（施工项目部）：

事由：关于破路电缆沟施工进度事宜

内容：

厂房东区道路主干道以及进厂房各门口（20 个）电缆沟破路开挖进度严重滞后，且开挖深度不符合设计要求，水泥块清理不及时，安全防护不到位，已被厂区工程管理部、安全部多次批评。

要求：

现项目部要求你单位对厂房东区道路主干道以及进厂房各门口电缆沟进行混凝土浇筑，限期 2 天之内（2020 年 10 月 08）完成。

。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：修明

日 期：2020 年 10 月 06 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建