


工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-KHD-016

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目
被罚金额（大写）	伍 万 元 整
罚款原因： 根据 2 月 29 日召开的青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目的项目开工推进会的第 6 条的要求，要求你单位对现场险坡、陡坡。急弯路段加装防护警示桩，为了迎接公司领导检查还要求道路石头进行清理并要求在 2024 年 03 月 11 前完成险坡、陡坡。急弯路段加装防护警示桩的工作，但你单位在规定之日未能完成险坡、陡坡。急弯路段加装防护警示桩和道路石头清理的工作。 根据业主单位要求现对贵单位处以罚款五万元，大写人民币伍万元整，从工程结算款中扣除。以督促贵单位加块险坡、陡坡。急弯路段加装防护警示桩的工作 请贵单位务必重视此次事件，尽快采取措施确保该项工作顺利完成！	
项目监理部意见： 项目监理部（章）： 总监理工程师：张新亮 日 期：2024.03.11	
建设管理单位意见（章）： 项目经理：张新亮 日 期：2024.03.11	

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份

