

工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-KHD-045

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目
被罚金额（大写）	伍 万 元 整
罚款原因： 根据 2024 年 04 月 12 日召开的青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目工程周例会及安全宣贯会会议纪要要求， 1 / 2 号箱变检修平台安装于 4 月 15 日确定安装时间，未明确时间原有考核基础上加倍进行考核； 但截止今日 4 月 16 日你单位以上问题仍未确定安装时间，现按会议要求对你单位进行罚款；罚款金额：50000 元大写人民币伍万元整；从工程结算款中扣除； 如对本罚款有异议，请在三日内与业主单位联系 ！	
项目监理部意见：	项目监理部（章） 总监理工程师：张南多 日 期：2024.04.16
同 意	建设管理单位意见（章）： 项目经理：张南多 日 期：2024.04.17