

会 议 纪 要

编号: CZZH-09

工程名称: 天湖能源孝南三岔镇 40MW 设施农光互补工程

签发: 黄永革

会议地点	项目办公室	会议时间	2016-09-28
会议主持人			

会议主题: 运维消缺项

上次会议落实情况:

本次会议内容:

参建单位工作汇报:

- 1、上海新能源公司陈心一: 要求华网 9 月 29 日前把运维合同扫描发给我, 生产准备资料尽快完善, 台帐归类不规范, 没有五防闭锁, 各设备锁要有使用登记记录, 运维成员要有日常培训考试记录, 以及故障发生培训资金料, 到时新能源电力公司提供七图, 按图要求布置到位。
- 2、上海新能源公司章正畅: 后台光功率尽快布置投入使用, 要求华网把电力监控系统到当地公安部门进行备案, 要求具有相应资质的第三方电力行业信息安全等级测评报告。
- 3、常州正衡监理黄永革: 日前由于土地及施工道没有协调好, 处于半停工状态, 对于上海新能源公司领导所提出的问题, 要求华网尽快完善。
- 4、上海新能源公司刘卫东: 经检查所发现的问题以通知单形式交给华网, 监理督促整改, 要形成闭环, 另外月底复工前, 要提前做好施工人员及施工机械的准备, 否则工期滞后更多, 要求一旦具备施工条件后, 要增加各施工设备及人员, 加快施工进度。



