

JXM18: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

签发:

编号: CZZH-018

2016.12.16-15:00

会议地点	项目指挥部	会议时间
会议主持人	李维军	
会议主题: 监理周例会		
上次会议问题落实情况: 无		
本次会议内容: 江苏省安 1、开关站: 防火门没安装, 外墙文化墙没贴; 2、综合楼: 地板砖完成 70%, 吊顶完成 70%, 外墙第一遍腻子完成; 3、围墙完成 30%; 4、打桩完成 28 个区, 支架完成 15 个区, 组件完成 1 个区; 5、箱变有老鼠进入; 6、箱逆变试验做了 14 个 (耐压没做); 7、1-2 条集成线路 20 号完成; 8、电缆: 1-24 区可以放电缆, 1-13 区放完; 南京海得 1、组件乐叶今天到 2 车, 明天到 2 车; 2、逆变器最后 5 台明天发货; 3、中信博支架总到场 25 个区; 4、对电缆头制作相关人员到场查看, 确定原则; 5、摩坤厂家对支架问题拿出切实可行的书面处理报告; 外线实况: 1、组塔完成: 2#、4#、5#、6#、12#、13#、14#、17#; 2、组塔完成 80%: 9#、10# (取消); 3、浇筑完成: 3#、9#、10# (取消)、11# (变更后二次开挖浇筑)、15#; 4、开挖完成: 7# (无运输通道)、8# (村民阻工); 5、开挖中: 16#; 6、定点放线完成: 18# 7、对侧电缆敷设完成, 接线完成 90%; 本侧电缆敷设完成, 接线完成 50%; 常州正衡 陈永生 1、安全工作主要移至光伏区, 组件安装在二次运输应注意材料超宽易散落伤人; 2、物体打击, 吊装作业时禁止在吊车下穿行; 3、施工人员要求 100% 佩戴安全帽; 4、现场机具要求达到 100% 完好; 张荣建		

- 1、电缆沟接地焊接点偏短，没做防锈防腐；
- 2、所有箱变的接地按要求做好；
- 3、桩头防腐前焊渣一定要敲掉；
- 4、打桩质量下降很多；有待提高，可参考 14 区样本；

李维军

一、安全

- 1、光伏板组件应两人抬运输；
- 2、安全帽正确佩戴；
- 3、综合楼外墙涂料移动脚手架做好安全防护；

二、质量

- 1、组件安装底边成直线，挂线校正；
- 2、桩的垂直度，桩顶标高控制有待加强；
- 3、电缆沟应清理平整填砂后再施放电缆；
- 4、电缆头制作须符合相关规定的要求，不同相间不可交叉；
- 5、接地焊接：①要保证搭接面积②要保证焊接焊接质量③要敲掉焊渣后防腐；
- 6、所有设备均要与基础槽钢可靠焊接；
- 7、外线铁塔组立，塔基砼强度达到设计强度的 70%以上，方可组塔；
- 8、围墙砌砖，洒水湿润；
- 9、大电流接线端子涂导电膏；
- 10、综合楼给水管道具尽快做压力试验；

三、进度

- 1、1#、2#集电线路未按计划完成；
- 2、人员少，导致所有工序均滞后；
- 3、外线除 16#塔全部开挖完成，加快浇筑进度；
- 4、本侧接线完成 80%；继续加班，确保按计划完成
- 5、箱变实验应继续赶工；
- 6、电缆头制作应继续赶工；

四、其他

- 1、资料 18 日上报完成，自检后等质监站验收；
- 2、送验的材料复试报告尽快取回；
- 3、做好 20 日迎接电力质监站检查工作；

主送单位	广西睿威新能源投资有限公司		
抄送单位	江苏省工业设备安装集团有限公司、广西坤宇建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016、12、16.

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	日 期
李时军	正德监理		18678920952	2016.12.16
阮尔生	正德监理		13514327970	-
张荣建	正德监理		18739168065	-
何岩	正德监理		18179048065	2016.12.16
洪子良	海得			
金哲	海得			
吴南星	海得		186240574640	2016.12.16
凌勇	摩昆		17721252547	2016.12.16
吴凌玉	海得		13915937415	2016.12.16
邢发成	南京海得		13685500318	2016.12.16
蒲丑兵	西安咸林		15332283008	2016.12.16
杜平	西安咸林		13700220588	2016.12.16
许为玉	省安		15295038677	2016.12.16
陈浩	省安		15852210604	2016.12.16
蔡正利	省安		1894649962	2016.12.16
曹雨川	省安		18552088503	2016.12.16
张宇印	省安		18996036251	

