

# 会议纪要

编号: ZHJL-030

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

签发: 陈殿虎

|                                           |     |      |                       |
|-------------------------------------------|-----|------|-----------------------|
| 会议地点                                      | 监理部 | 会议时间 | 2017-08-18<br>上午 9:30 |
| 会议主持人                                     | 陈殿虎 |      |                       |
| 会议主题:<br>监理周例会                            |     |      |                       |
| 上次会议问题未落实情况 & 下周工作安排 :                    |     |      |                       |
| 本次会议内容                                    |     |      |                       |
| 监理                                        |     |      |                       |
| 1、总包仍需加强沟通, 抓紧时间完善剩余工程。                   |     |      |                       |
| 2、加强现场质量管控, 对桩基施工须严把关。                    |     |      |                       |
| 总包                                        |     |      |                       |
| 1、汇报上周完成情况及本周施工计划。                        |     |      |                       |
| 2、积极配合业主, 增加施工人员, 确保 830 完成剩余工程量。         |     |      |                       |
| 业主                                        |     |      |                       |
| 1、按照集团要求, 对签署合同的法人代表联系电话进行变更, 总包于月底前完成。   |     |      |                       |
| 2、排洪沟及护坡工程总包无法完成, 道路排水问题无法整改到位, 需另找施工队完善。 |     |      |                       |
| 3、田地里的砂石应尽快清理干净, 尽量避免打扰到村民。               |     |      |                       |
| 运行                                        |     |      |                       |
| 无                                         |     |      |                       |



## 安全问题

1、做好夏季“四防”工作（防暑、防汛、防雷电、防食物中毒），保证夏季施工生产人身和设备安全。



|      |                |      |            |
|------|----------------|------|------------|
| 主送单位 | 正泰国际工程有限公司     |      |            |
| 抄送单位 | 仙居量子新能源科技有限公司  |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2017-08-18 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

监理例会会议签到表

时间：2017年8月18日

| 姓 名 | 工作单位           | 职务/职称 | 电 话          | 邮箱 |
|-----|----------------|-------|--------------|----|
| 孙少华 | 正衡电力           |       | 159267082712 |    |
|     |                |       |              |    |
| 唐建  | 仙居量子           |       | 17806296307  |    |
| 陈品亮 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |       | 13775746022  |    |
| 李文康 | 正泰国际           |       | 1583400322   |    |
| 冯泽  | 正衡电力           |       |              |    |
| 朱方兵 | 正衡电力           |       | 13460952398  |    |
|     |                |       |              |    |
|     |                |       |              |    |
|     |                |       |              |    |
|     |                |       |              |    |
|     |                |       |              |    |
|     |                |       |              |    |
|     |                |       |              |    |
|     |                |       |              |    |
|     |                |       |              |    |
|     |                |       |              |    |
|     |                |       |              |    |