

JXM8 会议纪要

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

会 议 纪 要

(第二十八期)

常州正衡电力工程监理有限公司



JXM8 会议纪要

会 议 纪 要

编号: ZHJL-028

签发: 李忠

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

会议地点	项目部会议室		会议时间	2017.5.18
会议主持人	葛庆琦	会议主题	工程进度、安全	

本次会议内容：

一、十一科技施工项目部(光伏场区)：

1. 光伏区目前剩下 7 台箱变未调试，电缆耐压试验未做。

2. 开关站电气设备安装和一、二次接线，设备耐压试验未做。

3. 综合楼内外装饰装修，监控室及箱变平台围栏正在施工。

4. 开关站安装调试单位提出：出线柜地刀是否拆除？

提供蓄电池充放电记录。

提供瓦斯继电器校验记录。

工器具检测试验记录。

5. 手续基本办好，5 月 25 日省电力质监并网前检查验收。

二、苏中电力施工项目部(外线)：

1. 19 日 T2、T3 附件安装，导线架通，T33 光纤熔接。

2. 19 日线路、电缆做耐压试验。

3. 下周一（22 日）光缆全线开通（至开关站光配止）。下周二进行保护联调。

三、正衡监理项目部：

1. 接地焊接不符合要求，接地环网未做，必须整改。

2. 接地引下线（扁钢）与管桩间距大，歪歪扭扭，需整改。

3. 测试组串开路电压并做好记录。

四、通威业主项目部：

1. 各设备厂家撤人时，需确认设备合格完好并签承诺书。

2. 抓好渔业设施施工。

3. 做好并网前质检验收准备工作。			
4. 提供调试方案、启动方案。			
主送单位	通力渔光一体科技南京有限公司		
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 江苏苏中电力设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 5. 19

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目 第28次会议签到表

时间: 2017年5月18日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
孙志	通威		
葛文琦	正缘行监理		
杨少	十一科技		
叶海阳	杭州正源航电科技有限公司		
徐志良	通威		
曹永年	南京大金		
罗子	通威项目部		
孟永年	青岛华晨伟业		