

JXM8 会议纪要

# 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

## 会 议 纪 要

(第二十九期)

常州正衡电力工程监理有限公司



## 会 议 纪 要

编号: ZHJL-029

签发: 李金忠

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

会议地点	项目部会议室		会议时间	2017.6.22
会议主持人	葛庆琦	会议主题	并网后消缺及渔业施工	

本次会议内容:

## 一、运维单位

1. 开关站后台监控无显示, 需尽快解决。
2. 运维人员生活设施尽快协调解决。

## 二、通威业主项目部

1. 无功补偿、消弧装置需命名。
2. 站用变隔墙门洞偏低需整改。
3. 安全操作用工器具、验电笔需备用一套, 10Kv 用具与 35Kv 用具不能混用。
4. 设备封堵需完善, 防止小动物进入。
5. 施工方要完善工程资料, 项目划分表要针对本光伏项目工程进行完善。
6. 运维单位需安排人员值班, 加强设备巡视维护。
7. 开关站预制舱空调水要合理排放, 渔业工程开展施工, 塘埂标高要复测修整。
8. 外线竣工资料可以做, 但是合同内明确的需要完成。
9. 施工方进行工程自检, 下周一业主、监理、施工单位共同验收检查。
10. 剩余材料、备件备品办理移交。

## 三、监理项目部

1. 本项目工程已并网发电, 要求对所有光伏组串、汇流箱、逆变器、箱变及开关站设备、监控后台进行检查消缺, 确认无误后进行交接。
2. 渔业设施特别是塘埂工程一定要有可行性施工方案, 要在保证安全、牢固的基础上制定实施。



主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 江苏苏中电力设计有限公司		
抄送单位	通力渔光一体科技南京有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.6.22

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

# 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目 第 29 次会议签到表

时间: 2017 年 6 月 22 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
周 强	通威公司	总经理	
朱 强	通威公司		
葛 强	正衡监理		
王 强	通威		
喻 强	P-科技	11 经理	
杨 强	P-科技	11 科技	
小 强	苏中电力		
徐 强	运维	站长	