

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

(工程协调)

会 议 纪 要

(第一期)



常州正衡电力工程监理有限公司

| | | |
|-------|------|-------------------------|
| 工程名称 | | 通威省级渔业精品园40MWp渔光一体项目 |
| 会议时间 | | 2016年10月17日 |
| 会议地点 | | 项目部会议室 |
| 会议主题 | | 关于桥梁承载力，光伏场区河流、鱼塘、土方的事宜 |
| 会议主持人 | | 罗呈章 |
| 参加单位 | 建设单位 | 罗呈章 张凌 许文强 |
| | 监理单位 | 葛庆琦 王洪光 |
| | 施工单位 | 袁明军 甘保良 |

会议主要内容：

施工单位“十一科技”袁明军提出施工中需要解决的问题：

- 1、根据工程进展，支架、组件、设备逐步进场。需要通过两座桥，一座是新桥未通过验收，设想方案是铺设 25mm 厚钢板。需要业主与政府相关部门沟通。
- 2、光伏场区池塘水未抽干，深度无法确定，场平、取土量、标高无法测算。原则不考虑往内或往外运输土方。
- 3、4 区、8 区边上河流影响施工，光伏阵列是否可以整体平移，需技术部和设计院出设计。

业主项目经理罗呈章：尽快与政府相关部门沟通，拿出切实可行的方案。

技术部张凌：尽快与设计单位联系出设计变更，保证工程顺利进行。

常州正衡电力工程监理有限公司

2016 年 10 月 17 日

