

乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目 周例会会议纪要

编号: ZHJL-ZLH-20161111

主 题	工程例会	签 发	王科 2016.11.12
会 议 地 点	会议室	会议时间	2016.11.11
主持单位及主持人	安醒君	记 录 人	王科
参 会 单 位	详见签到表		

会议内容:

上周施工情况:

一、江苏华能建设工程集团有限公司:

- 1、灌注桩基础浇筑完成 120 组, 条形基础本周浇筑完成 201 组, 累计共完成 871 组;
- 2、本周钻孔 205 组, 累计完成 570 组;
- 3、条形基础开挖 120 组, 累计共完成 651 组;
- 4、办公楼主体封顶;
- 5、开关站主体砌筑, 完成总量 100%, SVG 变压器基础浇筑完成, 预制舱基础浇筑完成, 接地变基础浇筑完成, 模板拆除;
- 6、箱逆变基础开挖完成 5 组; 累计完成 15 组。

二、南昌市吉信工程建设有限公司内蒙古分公司:

- 1、基础挖方, 钢筋绑扎、支模、接地、组杆、立杆已全部完成;
- 2、组塔完成 18 基, 立塔完成 15 基, 变电站基础挖坑全部完成。

三、安全控制:

- 1、组织人员对施工面进行安全检查, 并督促施工队进行安全整改;
- 2、参加本项目作业人员年龄必须在 18 岁以上, 项目部聘用人员必须经过三级教育并且考试合格, 才能进场作业, 所有施工人员必须进行身份核实和登记;
- 3、分部分项工程开工前, 对施工人员进行安全技术交底, 未参加交底或者未履行签字确认手续的, 不允许上岗;

周工作计划:

一、江苏华能建设集团有限公司:

- 1、人员安排: 管理人员 5 人施工人员 144 人;
- 2、灌注桩浇筑完成 400 组, 条形基础完成 130 组, 钻孔 450 组;
- 3、办公楼拆模、内墙粉刷, 开关站墙体粉刷, 电缆沟浇筑完成, SVG、预制仓、接地变消弧线圈基础回填土完成, 箱逆变基础承台浇筑完成 5 组,

二、南昌市吉信工程建设有限公司内蒙古分公司:

- 1、基础挖方、钢筋绑扎、支模、基础浇筑、接地、组杆立杆已全部完成, 组塔全部完成。

监理单位:

- 1、要求施工现场设置警示标志, 施工单位的公司名称及安全条幅, 设置管理制度及安全制度专栏。

- 2、对于冬季施工措施, 各单位人员应严格检查落实情况。

- 3、施工单位人员应做好新到工人进场及三级安全教育培训;

- 4、由于入冬开始下雪, 条形基础施工必须把槽底的积雪清理干净再进行浇筑。

- 5、要求现场要有专职的安全员及本人证件。

- 6、浇筑时发现钢筋笼变形、支护板不到位的要及时更换整改。

- 7、要求施工现场临时用电要规范, 不能随便乱拉乱扯。

- 8、由于以正式入冬, 我单位未收到施工方冬季施工方案, 要求施工单位尽快上报冬季施工方案, 对于已经上冻的我方不承担任何责任。

- 9、对 1#光伏区钢筋加工现场, 机械使用要严格按照要求进行整改。

- 10、监理人员现场巡视发现, 3#光伏区的接地沟达不到设计要求, 深度不到 60cm 施工现场没有管理人员, 各单位进入应严格检查落实情况, 未按要求落实的将进行处罚。

- 11、周四对施工现场进行了安全大检查, 并做记录, 要求各单位对检查问题逐条进行整改;

下一步我方监理单位会加大巡视力度, 对现场发现的安全、质量存在的隐患进行跟踪闭环处理, 对不能及时限期整改的, 拒绝档案管理资料及工程款的签收。

建设单位:

- 1、全场所有接地必须按照监理要求进行测试。

- 2、因气候已经入冬, 要加强工人生活区的安全问题, 要注意大功率电器用电的安全问题, 每个工人宿舍都要求配备灭火器之类的消防用具。

3、条形基础浇筑质量达不到要求，要求施工单位加强技术交底，增加现场管理人员。

4、冬季施工监理已提多次你单位对现场保温措施还未实施，如现支架基础因保温措施不到位一切责任由你施工单位承担，还要加强对成品的保护。

5、所有施工材料必须要我方和监理方进行检查。

6、现场要求放置警示标志，施工单位的公司名称及安全条幅，设置管理制度及安全制度专栏。

8、施工单位对隐蔽工程必须要严格按照报验程序报监理部验收，如不报验我方不会承认你单位未进行报验部位的工作量。

9、把运输道路检查一遍，有不符合运输要求的路面赶紧进行维修。

2016.11.11 工地例会签到表

姓 名	单 位	职 务	联 系 方 式	备 注
张勇	南昌立信		13614881916	
爱建强	内蒙金鼎		18611980454	
杨学	内蒙金鼎		17710137370	
王涛	内蒙金鼎		15120056727	
朱号兵	正衡监理		13460958398	
王科	正衡监理		1566111711	
王健强	正衡监理		15297803838	
王平	记希华能		13706140799	