


会议纪要



工程名称: 禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目会议室	会议时间
会议主持人	芮金连、范龙	
会议主题: 安全、质量、进度、每周计划完成情况		
上周施工情况:		
一、220kV 线路送出工程: 1、高速跨越手续办理; 2、停电手续办理。 二、35kV 集电线路工程: 1、土地丈量; 2、C1 浇筑; 3、F7、F8 基础绑筋支模浇筑; 4、基础回填; 5、C6、E6、D5、F4 铁塔组立。 三、升压站 1、展示区场平完成; 2、供水罐安装; 3、泵坑施工完成; 4、站区东侧围墙外截水沟砌筑完成; 5、北侧围墙砌筑完成 80%; 6、已粉刷围墙压顶完成; 7、西侧围墙及防火墙真石漆喷涂完成部分; 8、路面施工完成; 9、生产区与生活区隔离围栏施工; 10、防盗网订货、采购; 11、电气消缺; 12、防鼠板封堵; 13、门禁安装完成。 四、对端间隔改造: 1、土建施工完成 100%		
本次会议内容:		
一、施工单位:		



下周安全生产工作计划:

220kV 线路送出工程: 高速跨越手续办理、停电手续办理、资料报审;
35kV 集电线路工程: 土地丈量; D6、D10 基础绑筋支模浇筑; 基础回填;
C1、D1、D2、D3、D4、D6、D10、E7 铁塔组立; 资料报审。

升压站:

- 1、隔离围栏安装;
- 2、站区土建消缺;
- 3、展示区广场铺设;
- 4、展示区路面浇筑;
- 5、围墙砌筑完成;
- 6、北侧围墙外硬化完成;
- 7、外围土建消缺;
- 8、站区大门安装;
- 9、运维楼达到移交条件;

电气工作:

- 1、电气尾工消缺。
- 2、门禁安装完成。

- (1) 光控开关柜跟催, 月底到货。
- (2) 35kV 线路 8 月 19 号 C1 组塔。
- (3) 35kV 线路塔材 8 月 19 号到场。
- (4) 35kV 线路 F4-F5 存在采石场协调难度大。
- (5) 升压站充氮灭火装置 8 月 20 号整改完成。
- (6) 升压站窗台内侧粉刷 8 月 18 号完成。

二、监理单位:

- (1) 升压站部分设备消缺仍未完成, 存在不闭环现象;
- (2) 升压站避雷针螺栓、防火墙上构架螺栓防腐防锈尽快处理;
- (3) 升压站内主变南侧路面偏低有积水问题, 部分路面存在裂缝, 需妥善处理;
- (4) 电缆沟盖板覆盖要注意起伏, 同一区域内偏差不能太大, 主控楼内电缆沟盖板、封堵提前施工;
- (5) 220 线路、35 线路中转塔距离升压站过近, 接地是否需于主接地网连接, 要设计确认;
- (6) 严格落实新进施工人员的安全培训;
- (7) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患;
- (8) 加强隐蔽部位的质量管控;
- (9) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场;
- (10) 加强计划完成节点控制, 按业主要求考核完成情况。

三、建设单位

- (1) 9 月 18 号输出送变电工程要全部完成;

- (2) 35kV 线路组塔、架线需一周 10 基，要增加施工人员；
- (3) 220kV 线路架线，施工准备要提前；
- (4) 线路材料要每基落实到位；
- (5) 电缆沟盖板需编编号；
- (6) 进站道路要注意清理扬尘；
- (7) 升压站内清理、消缺、安全文明施工不能松懈；
- (8) 对端间隔材料到场计划要详细到每一米管母，要排专人催促材料到场情况；
- (9) 封堵、电缆沟盖板尽量从主控楼开始；
- (10) 主控楼内有 2 扇窗户需要消缺，尽快处理；
- (11) 站内雨水从事故油池流是否有安全隐患，设计需确认；
- (12) 改线图纸加快出图进度；
- (13) 信息互通需加强；
- (14) 做好安全、质量的管控工作。

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.08.17

会议纪要由监理单位起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	森源高州梨园沟120MW光伏发电项目		
会议时间	2017.8.17		
会议地点	梨园沟项目部会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	袁红	森源	15939989052
2	王曉强	森源	13017675059
3	张永峰	森源	13733723375
4	曹志冲	正衡	15273206378
5	王朝辉	正衡	13861204453
6	于怀远	森源	
7	张建新	天津光宇	186 3988 9791
8	王浩东	河南平院	
9	李新建	河南易通	13837496662
10	王慎强	中州建设	17037818575
11	田少书	河南平院	15890057463
12	郑合子	中州	13203766263
13	张奥	天津光宇	18039205856
14	田建光	天津光宇	13213185322
15	何海涛	河南易通	18503748586
16	王立立	正衡	15251966396
17			