

会议纪要

时间：2017年6月15日 晚 19:30

地点：五宝镇项目部

主持人：厉生霖

参加人员：正副会议各到齐

主要议题：崧州例会

崧州事项：

1. 崧州现场施工：人员未及时间佩戴安全帽，或戴早戴，望各单位加大对安全问题的重视，佩戴佩戴好安全帽；
2. 保证材料供应，增加施工人数，加快施工进度，及时调整好施工进度计划，保证如期顺利完成；
3. 施工材料严禁浪费，加快材料的定费，保证材料与工程同步；
4. 开挖土方电缆沟及时开挖，深度不足的及时进行二次开挖，电缆及时穿管；
5. 新挖管沟应一并筑沟要编制好专项施工方案，吊装时有专人统一指挥，并做好安全防护工作；
6. 线路检修时要由专业安全人员统一指挥，做好安全防护工作，施工人员均要佩戴好安全帽与安全带。

施工事项：

1. 新挖 110KV 线路已燃等定通 4 基；
2. 施工升压站一次设备安装已接近尾声；
3. 材料运输不及时，望加强与供货商的联系，保证材料及时进场；



建設單位：

1. 在保證施工進度的情況下安全施工，文明施工

2. 各單位積極相互促進，共謀共利，在工程建設中

常州正泰電氣工程設備有限公司
請到：常州常州 GOLF 球場 北區電氣工程監理部



后生雷	正德通理	17316063001
刘耀龙	洛阳丰盟	1593798912
崔崇恩	上海建怡	1851793695
张海俊	东旭	15598570725
米亚南	丰盟	13017640586
张	洛阳丰盟	18637986605
杨中元	西安雷亿	18628010571
高飞	次友台司	18736302829
杨敏	雷亿	13992884352
杨	上海建怡	1803702228
李	东旭	18514011897
王	东旭	15862998715