



江苏九洲新能源投资有限公司

会议纪要

会议主题：前黄光伏二期 40MW 光伏支架进货进度计划

会议地点：前黄项目部会议室

会议时间：2017 年 11 月 30 日 下午 1: 00

参加人员：常州九洲裕光新能源有限公司

江苏武进建工集团有限公司

江苏中信博新能源科技股份有限公司

常州正衡电力工程监理有限公司

会议主持：常州九洲裕光新能源有限公司 江逸峰

会议内容：

- 1、逆变器、汇流箱支架待建设单位图纸确定后供货；
- 2、8 区供货（9MW），武进提早通知中信博安排 6m 货车发货，限重 40t；
- 3、檩条 1-4，一辆车上平均配装发货；
- 4、中信博至少提前一天将供货清单告知建设单位江逸峰；
- 5、供货计划见附表

姚建民

黄逸峰

江逸峰

黄逸峰

胡

2017 年 11 月 30 日

附表：供货计划

指令单号	项目名称	生产地	品名	规格	单位	订单数量	12月1日	12月2日	12月6日	12月8日	2017/12/11	2017/12/13	2017/12/15	2017/12/17	2017/12/19
2017183-11-20-03	常州前黄镇项目-19.444MW	常州	前支撑	40*40*4, 0*720	支	10544	320	640	960	960	960	960	1920	1920	1904
		常州	后支撑	50*50*5, 0*1398	支	10544	320	640	960	960	960	960	1920	1920	1904
		常州	立柱	100*49*5, 3*47*150*50*6, 0+200*200*10, 0	支	5544	200	400	600	600	600	600	1200	1200	144
		常州	斜梁	100*50*15*2, 5*2920	支	10544	320	640	960	960	960	960	1920	1920	1904
		常州	抱箍	φ300*5, 0*70	个	21088	833	1667	2500	2500	2500	2500	5000	3588	0
		昆山转常州	横托	90*45*4, 0*50 R	个	42553	1500	3000	4500	4500	4500	4500	9000	9000	2053
		常州	檩条连接件	107*45*2, 5*310	个	18095	667	1333	2000	2000	2000	2000	4000	4000	95
		常州	檩条1	100*50*15*2, 5*5794	支	5902	200	400	600	600	600	840	1680	480	502
		常州	檩条2	100*50*15*2, 5*5794	支	5902	200	400	600	600	600	840	1680	480	502
		常州	檩条3	100*50*15*2, 5*5594	支	6130	200	400	600	600	600	840	1680	480	730
		常州	檩条4	100*50*15*2, 5*6588	支	6078	200	400	600	600	600	840	1680	480	1038
		常州	檩条5	100*50*15*2, 5*2532	支	52	17	35							
		外购成品送常州	檩条拉杆1	φ 8*1050	支	18022	0	0							0
		外购成品送常州	檩条拉杆2	φ 8*828	支	9011	0	0							0
		外购成品送常州	水平拉杆	φ 12*4646	支	6130	0	0							0
		外购成品送常州	扇形垫片	50*20*3, 0*25	个	12370	500	1000	1500	1500	1500	1500	3000	4130	740
		外购成品送常州	平垫	M8 RSX	个	111300	5000	10000	15000	15000	15000	15000	30000	6300	0
		外购成品送常州	六角螺母	M8 HDG 8.8级 扩孔	个	111300	5000	10000	15000	15000	15000	15000	30000	6300	0
		外购成品送常州	外六角螺栓	M10*40 HDG 8.8级 GB/T5783-2000	个	147700	5000	10000	15000	15000	15000	15000	30000	6300	12700
		外购成品送常州	平垫	M10 RSX	个	295400	10000	20000	30000	30000	30000	30000	60000	25400	
		外购成品送常州	六角螺母	M10 RSX	个	147700	5000	10000	15000	15000	15000	15000	30000	60000	12700
		外购成品送常州	六角螺母	M10 HDG 8.8级	个	147700	5000	10000	15000	15000	15000	15000	30000	60000	12700
		外购成品送常州	外六角螺栓	M12*35 HDG 8.8级 GB/T5783-2000	个	97700	3333	6667	10000	10000	10000	10000	20000	20000	7700
		外购成品送常州	平垫	M12 RSX	个	207900	6667	13333	20000	20000	20000	20000	40000	40000	27900
		外购成品送常州	六角螺母	M12 RSX	个	110300	5000	10000	15000	15000	15000	15000	30000	5300	0
		外购成品送常州	六角螺母	M12 HDG 8.8级	个	97700	3333	6667	10000	10000	10000	10000	20000	20000	7700
		外购成品送常州	外六角螺栓	M14*55 HDG 8.8级 GB/T5783-2000	支	43400	1667	3333	5000	5000	5000	5000	10000	8400	0
		外购成品送常州	平垫	M14 RSX	个	86800	3333	6667	10000	10000	10000	10000	20000	16800	0
		外购成品送常州	六角螺母	M14 RSX	个	43400	1667	3333	5000	5000	5000	5000	10000	8400	0
		外购成品送常州	六角螺母	M16*80 HDG 8.8级 GB/T5783-2000	个	21700	1667	3333	5000	5000	5000	5000	10000	8400	0
		外购成品送常州	平垫	M16 RSX	个	43400	1667	3333	5000	5000	5000	5000	10000	8400	0
		外购成品送常州	六角螺母	M16 RSX	个	21700	1667	3333	5000	5000	5000	5000	10000	8400	0
		外购成品送常州	六角螺母	M16 HDG 8.8级	个	21700	1667	3333	5000	5000	5000	5000	10000	8400	0

2017年12月19日

常州前黄二期 35MW 渔光互补水面光伏会议签到表

会议名称: 甲供货材料进场

日期: 2017.11.30

[illegible]

