

金湖振合 1.168MWp 容配比优化改造项目

会
议
纪
要



监理例会会议纪要

工程名称: 1.168MWp 容配比优化改造项目

编号: ZHDZH-002

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017 年 3 月 8 日 15:30
组织单位	上海上电新能源有限公司	主持人	王亚新

黄宏 : 1、跟踪材料的到场时间, 确保工程进度;
2、加强现场安全权管理, 做好文明施工;
3、完善材料与进度保持通进度。

许泉敏: 1、施工报审资料抓紧报监理部;
2、施工已现场悬挂警示牌;
3、预制桩到场已全部到场, 共到 657 根;
4、打桩完成 443 根

张锡东: 1、加强对人员安全的管理;
2、施工前对工人的教育培训;
3、施工前开好各类所需工作票;

王亚新: 1、加强施工人员的安全管理, 及统一进出施工场地;
2、对未到场材料加强跟踪, 确定好材料到场时间节点;
3、所有进出施工场地必须带安全帽;
4、现场悬挂警示标牌;
5、各单位尽快完善资料, 资料与工程进度保持一致

注: 附与会人员签到表



会议签到表

[illegible]