

会议纪要

(2017/20)

南网能源南京中建化工8.5MWp光伏项目工程监理部



【会议时间】：2017年09月22日

【会议地点】：项目部会议室

【会议主持】：吉海平（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）

【会议记录】：

2017年09月22日上午14点30分，在南网能源南京中建化工8.5MWp光伏项目部办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第二十次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其接地材料的到场时间，业主、监理对项目安全、材料、进度提出了相关要求。形成会议纪要如下：



由 扫描全能王 扫描创建

一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、本周工作完成情况（2017 年 09 月 16 日-2017 年 09 月 22 日）：

1.1 施工现场现在主要安装电池组件，到目前为止，一二期的安装量大概为 1.8MWp，三期安装完成量大概为 1.5MWp 左右。

1.2 三期现阶段防雷接地基本工作已经完成，后续组件安装完成后直接与扁铁连接即可。

1.3 现阶段桥架夹具、桥架、检修通道都已经订货，预计从本月 26 日至月底陆续到货。

1.4 逆变器、电缆到货日期目前等待中建公司付款，通过沟通，预计到货时间为 10 月 10 日左右。

1.5 接地设计图纸已经评审完成，图纸批复已拿到。

1.6 电气、土建部分施工计划在本月 26 日进场施工。

1.7 外线爬梯基础已经浇注完成，爬梯已预订，等待基础养护周期结束就可以安装爬梯，计划在本月底安装完成。

1.8 施工单位在组建搬运是全部用两人板，禁止单人搬运，安装组件时严禁踩踏组件。

2、下周工作安排（2017 年 09 月 23 日-2017 年 09 月 29 日）：

2.1 组件安装及土建开始施工。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1、新到施工人员做好安全技术交底，个别施工人员安全意识较差。

2、我监理部在巡查现场时发现施工人员将施工工具、个人物品、中压放在组件上面。

3、接地焊接时注意对组件的保护。

4、已完成组件安装的线头做好绝缘处理。

5、二期部分组件 MC4 接线完成后，与屋面接触未绑扎。

6、在施工现场个别施工人员在施工过程中存在抽烟、未戴安全帽的现象。

7、根据业主方计划，施工方及时对施工现场人员的调整，按期并网。

8、要求总包方每周出一份施工进度情况，每周例会结束后发送我监理部。

9、从下周开始，没有计划禁止施工，多次不提交，建议停工整改，把该提交的补齐为止。

三、业主方对 EPC 单位提出以下意见及要求：



1、每天施工队作业前做好安全技术交底，做好交底记录，监理方每天进行核实，没有的第一次警告整改，第二次直接停工。

2、屋面上有部分组件是要压采光带的，施工队必须做好防护措施，避免意外事故的发生。

3、第三安装质量问题：组件板间连接线必须绑扎到位，之前未绑扎的是否整改完成？

4、施工过程中要加强安全管理，尤其是普通施工人员的安全教育，动火的操作规范，组件施工工序的安全技术交底及监督

5、总包单位必须马上制定三级网络计划，责任到人，细化到天，严格监督执行。

6、要求总包方设置三大时间节点：9月底，组件安装完成90%，10月上旬主体安装完成，10月底并网；

7、第三，设备到货必须能满足现场施工时间节点的要求，总包单位要及时通告供应商的供货情况，按时到货；

8、外线部分因总包已将高压部分的设备（变压器和开关柜）及材料、监控系统、施工、设计、并网协调等全部打包给了供电局三产，总包单位必须严格督促三产单位按照总包合同约定及招标文件要求采购设备材料，同时按照工程节点开展施工及并网协调工作；

9、由于施工人员以及组件已经大面积铺开施工，屋面负载薄弱区域有施工人员踩踏可能会存在人员安全隐患，要求尽快推进厂房加固事宜，相关施工队伍及钢材料须下周进场尽快开展施工

10、要求组件厂家人员配合总包单位、监理单位做好组件搬运、安装的现场监督工作，发现施工人员存在不规范行为及时纠正，尽量减少组件的隐裂隐患，保证发电效率。



附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：南方电网综合能源有限公司上海分公司

上海南能新能源科技有限公司

南京天穗新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：江苏省徐州矿业集团有限公司

编写：吉海平



常州正衡电力工程监理有限公司

南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目项目监理部

2017 年 09 月 22 日



由 扫描全能王 扫描创建

南网项目 会议签到表

项目名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

日期: 2011.9.22

[illegible]

注：职务/职称请填写项目经理、施工员、技术员、安全员等岗位职务。



由 扫描全能王 扫描创建