



安全专题会议签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF—07

各与会单位:

现将 第7次 会议纪要印发给你们, 请查收。如对会议纪要内容有异议, 请在48小时内向本监理机构提出书面意见。

附: 会议纪要正文共 ____ 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表: 严松贤

2017年5月31日



会议地点	工地会议室	会议时间	2017年5月31日
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	安全施工专题会议		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司		
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	大元建业集团股份有限公司		
	安徽创明电力安装有限公司		



和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目安全监理例会

第七次

会议主题：工地安全事宜

会议时间：2017 年 5 月 31 日

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2017 年 5 月 31 日 “马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了安全专题会议，会议的议程如下：

一、工地施工情况：

1、35kv 线路工程：

- 1、14#-27#铁塔导线完成；
- 2、14#-27#光缆铺设 3.642km。

2、光伏区工程：

- 1、1#-5#方阵管桩全部完成，共计完成管桩 1370 根；
- 2、管理区综合楼和警务室屋顶防水层和外墙保温层施工完成；
- 3、电缆沟内外抹灰施工完成；
- 4、管理区综合楼及水泵房室内一次修完成；
- 5、升旗台垫层施工完成；
- 6、管理区围墙完成 300 米；
- 7、7#-9#方阵支架安装完成 60%；
- 8、管理区设备基础施工完成 80%。

二、项目监理机构要求：

1、高温天气正处于用电高峰期，应严格加强临时电的管控工作，杜绝个人私自乱拉乱接电线，严防漏电、触电事故发生；

2、加强施工人员的安全教育，安全帽、安全带等安全防护用品必须严格按照规范要求正确佩



戴到位，坚持“安全第一，预防为主”的原则；

3、温度升高做好防暑降温工作，合理安排作业时间，错开高温时段施工，防止施工过程中人员中暑，做好应急处置预案；

4、生活管理区卫生应加强管理，生活垃圾必须及时处理，防止苍蝇蚊虫和有害病菌的滋生，对人员身体健康造成威胁；

5、临边必须按照规范要求搭建临边围栏，确保施工安全；

6、光伏区必须安装照明灯具，确保晚上防盗巡视检查。


三、建设单位相关要求：

1、注意安全措施布置，确保安全施工；

2、注意高温环境下施工，做好保护措施。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：叶重庆

会 签 栏：   

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 5 月 31 日

主题词：施工安全

抄报：建设单位

抄送：施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 5 月 31 日印发

共印 4 份