

图纸会审会议纪要

工程名称：西藏嘉天羊易电站储能项目

编号：17304-YXCN-SXMB1-JL-04-02-002

会议地点	项目工地会议室	会议时间	2017-10-24
会议主持人	申景鹏	签到表附后	
会议主题：关于对到场图纸进行会审的事宜。			
会议内容：本次会议内容：2017年10月24日11时，在电站运维部会议室召开第二次图纸会审会议，会议由建设单位、监理单位、设计单位，施工单位、主要供货厂家等负责人和各专业工程师参加。 图纸会审的内容有： 设计单位向会议做了设计思路和设计理念的交底； 施工队和监理单位就电气图纸预审时发现的一些问题，和在后期施工中的 一些难题，向与会设计专家进行了交流和学习。设计专工耐心细致地逐一解答了大家的疑问。 会上还确定了以下几个问题： 1、EMS的对接，设计要求上海宝准厂家在10月25日前完成提资； 2、PCS之间的光缆由宝准负责； 3、光纤终端盒有宝准提供； 4、全场施工完成节点要求为11月10日； 根据现场到货储能集装箱的损坏情况还要求： 1、宝准厂家技术维修人员26号到场； 2、要求宝准厂家当天提供一个维修方案；26号提供详细的损坏情况报告和完整的维修方案；另外提供一份PCS配件供货时间表 3、要求双灯电池厂家出具现场维修方案。 双灯电池厂家代表反应了可能会造成现场施工进度滞后的几点原因： 1、设备全部到场时间不确定； 2、电池支架在运输是损坏比较严重，维修需要大量的时间； 3、由于没有踏步，搬运困难； 4、每个集装箱安装越需要3~4天时间。			
主送单位	西藏北控云志能源有限公司		
抄送单位	北京慧峰聚能科技有限公司		
发文单位	西藏嘉天羊易电站储能项目 项目监理项目部（章）	发文时间	2017-10-24

设计交底会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
曹鹏	常州正衡	负责人	18937230756
葛鑫	北控	项目经理	13167318068
高峰	北控	技术经理	13426587227
郑玲	中民信	设总	18510926673
姜帅	北控	管培生	13811778368
李江	北控	工程经理	13629684428
王	双登	项目经理	13814445522 18136270006
王	上海宝恒	现场负责	(13061679518)
韩壮	慧峰	负责人	13463859971

日期：2017年10月 日