

会议纪要

编号: 024.11

工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

签发: 时金宝

会议地点	项目部办公室	会议时间	2018年8月2日下午: 2点
会议主持人	时金宝		
会议主题: 监理例会			
本次会议内容:			
一、业主单位:			
王秀君: 1、施工方要对永久村损坏的组件全部替换, 补齐所缺的逆变器设备, 监理做好监督。			
2、汉能对“组件 25 度角”问题, 要尽快落实补偿方案。			
3、关于逆变器供货时间已严重延期。我方要求, 截止到 8 月 12 日, 总包方若仍未将 7 个村逆变器及附属设备到场, 我方按其对应采购价格额外增加 30%对汉能进行经济处罚。			
二、监理单位:			
时金宝: 1、今日顺利并网 8 个村, 施工方要对电力局和我方初验所提的问题尽快完成消缺工作, 同时竣工图纸要尽快完成。			
2、关于各村排水沟修建问题, 必须要有正式施工图, 要严格按图施工, 不得马虎应付。			
3、小五站隐蔽工程一定要报我方验收合格后才能回填, 施工方要提前报验。			
三、总包单位:			
汪东亮: 我方将尽快与公司协调设备供货时间, 绝不延误施工进度。			
主送单位	七台河市润谷农业发展有限责任公司		
抄送单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司七台河项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司七台河监理项目部	发文时间	2018.08.03

监理例会会议签到表

时间：2018年8月2日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
王 磊	政府		
丁 敏	扶航		15636581451
时金宝	正衡		18409256192
侯兆辉	汉能		13946546154
王思宇	汉能		13717990891
张 强	汉能		
张 强	汉能		13351248000
刘 元	汉能正衡监理		
李 强	东河		
李 强	东河		1846191001
12号	12号		13801185551