

# 会议纪要



工程名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |      |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目部办公室                  | 会议时间 | 2018年9月28日<br>下午: 6点00分 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时金宝                     |      |                         |
| 会议主题: 监理例会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |      |                         |
| <p>本次会议内容:</p> <p>一、业主单位:</p> <p>王秀君: 1、现场要确认各村外线施工进度情况, 及时向我汇报。<br/>2、总包方要及时排查并网发电各村逆变器耗电量大的原因, 及时解决, 减少我方损失。<br/>3、竣工验收前, 各村电站一定要将站内杂草垃圾清理干净, 组件保持清洁状态。<br/>4、合成村排水沟要尽快施工, 防止冬季造成安全隐患。</p> <p>二、监理单位:</p> <p>时金宝: 1、太升、镇东、福安、恒太正式版施工图要尽快落实到位, 施工方案严格按照设计及规范要求落实到位。<br/>2、总包要尽快督促材料设备的交付问题, 保证新开四个村按期完成。</p> <p>三、总包单位:</p> <p>汪东亮: 1、我方技术人员将尽快完成正式施工图。<br/>2、我方将督促公司对现场及时供货, 保证材料设备不耽误工期进度。</p> |                         |      |                         |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 七台河市润谷农业发展有限责任公司        |      |                         |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司七台河项目部 |      |                         |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 常州正衡电力工程监理有限公司七台河监理项目部  | 发文时间 | 2018.09.29              |

# 监理例会会议签到表

时间：2018年9月28日

| 姓 名 | 工 作 单 位 | 职务/职称 | 电 话         |
|-----|---------|-------|-------------|
| 王青  |         |       |             |
| 丁敬  | 汉能      |       | 15626581451 |
| 王恩  | 汉能      |       | 13801185551 |
| 王思  | 汉能      |       | 13717990891 |
| 宋佳欣 | 汉能      |       | 13521718876 |
| 宋佳欣 |         |       | 13359781114 |
| 宋佳欣 | 汉能      |       | 13946546154 |
| 刘元  | 正衡监理    |       | 15170147520 |
| 时金  | 正衡      |       | 18409256192 |
|     |         |       |             |
| 宋佳欣 | 汉能      |       | 1586891001  |
|     |         |       |             |
|     |         |       |             |
|     |         |       |             |
|     |         |       |             |