

会议纪要

编号

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

签发



会议地点	项目部办公室	会议时间	2019年06月04日 下午：15点30分
会议主持人	时金宝		
会议主题：第四十期监理例会			
本次会议内容： 一、业主单位： 王秀君：1、根据三十七次会议纪要：汉能公司在2018年末承诺，2019年3月31日前，所有光伏电站现场破损组件更换全部完成。然而，至今电站破损组件还没有更换完成。业主单位要求，汉能公司务必在2019年6月25日，必须完成所有电站破损组件更换工作。 2、勃利县21个村级光伏扶贫电站消缺工作，必须在2019年6月25日前完成，以保证工程按时竣工验收。如果不能按时完成，给业主方造成一切损失，全部由汉能公司承担。 3、尽快完成21个村级光伏扶贫电站所有工作，配合监理完成项目竣工验收工作。 4、电力公司要求汉能公司派技术人员，配合永久村并网工作，望汉能公司引起足够重视，尽快安排技术人员到现场配合并网。 二、监理单位： 时金宝：1、施工单位尽快提交所有项目资料，包括招投标合同。 2、尽快完成21个村级电站所有工作，准备竣工验收。 3、施工时检查安全措施，对施工人员进行安全教育，保证施工安全和建设质量。 三、总包单位： 汪东亮：无意见			
主送单位	七台河市润谷农业发展有限公司		
抄送单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司七台河项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司七台河监理项目部	发文时间	2019.06.4



由 扫描全能王 扫描创建

项目名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

会议签到表

2019年6月4日

姓 名	工作单位	职务/职称	电话
王秀杰	勃利县		
丁尚文	勃利县扶贫办		18746496757
时金良	正德		18409256192
王学亮	江皖		13801185551
杨永强	双能		13521718876
侯兆辉	江皖		13946546154
张名国	双能		
吴少坤	正德		18841420060
张洪波	东清		15066191007

