

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会 议 纪 要

(第三十期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会议纪要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MLXM-030

签发：李元堂

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018. 10. 20
会议主持人	李元堂	会议主题	进度、质量、安全	

本次会议内容：

一、孚尧电力工程设计（上海）有限公司（总包单位）：

1. 项目工程计划于 2018 年 10 月 23 日并网送电；

2. 开关站各项工作要严格按照相应计划抓紧落实，现场必须于 10 月 23 日之前完成施工，并留有时间进行检查，确保在 10 月 23 日顺利并网发电；

3. 630 后计划消缺整改项进行逐一核对落实，现场已整改项留有影像资料：

（1）二次室电脑桌及通道于 10 月 21 日安装施工完成；

（2）光缆地埋标识桩于 10 月 21 日完成；

（3）外线铁塔做好并网送电前的检查工作；

（4）国网系统未调通，故障录波需调试，抓紧时间完成；

（5）挡鼠板需尽快按照图纸完成。

（6）全站防雷检测报告、变压器油试验报告、全站所有定值单尽快提交书面纸质文件。

4. 开关站施工单位要严把施工质量关，严抓施工的安全管理。安全用品、安全措施要到位，屋面施工要做好安全交底，下一步将加大检查和处罚的力度，确保施工的安全。

5. 各施工单位要加强施工资料的报验和报审，资料严重滞后的问题要抓紧落实解决。

6. 相关施工单位要抓紧做好对现场的材料进行规整存放工作，加强对现场材料的管理工作。

7. 现场混凝土试块报告及相关材料的报告要尽快完善提交。

二、监理单位：

1. 开关站及光伏区的施工进度要加快，施工人员要增加，施工单位要制定切实可行的倒排计划，确保开关站在 10 月 23 日前具备发电条件，在 11 月 20 日前完成

整个开关站的竣工验收工作。

2. 开关站现场的施工质量要把控好，要一次性整改和施工到位。特别是通知单提及的一些问题，在施工的过程中要确保施工的质量，严格按图纸和规范要求施工。

3. 光伏区要严把质量关控好，要一次性整改和施工到位。同时光伏区现场的码头整改、管桩柱头防腐、电缆浸泡在水中、桥架不平整等问题，要加强整改的力度，制定相应切实可行的方案，确保整改施工的质量。

4. 外线的一些问题（接地线施工不规范、镀锌层脱落等）要抓紧时间进行整改，现场要仔细进行检查整改，确保 10 月 23 日顺利发电。

5. 现场的施工安全要加强管理。施工人员进场作业要正确佩戴安全帽、登高作业要系安全带、挂安全防护网等安全防护用品。

6. 监理项目部将加大巡视检查和处罚的力度，加强安全管理，确保施工人员的安全。

7. 项目并网发电后，一定要注意带电区域的施工安全，现场施工必须办理相应的工作票。

8. 现场严禁装载机载人。

9. 光伏区组件严禁多箱进行吊装，组件安装过程中，要做好对组件的爱护，轻拿轻放，不得一人搬运组件。

10. 组件施工及吊装严格按照规范要求进行施工，现场要做好相应的学习培训、交底。

11. 光伏区现场施工安全要加强管理，不合格的救生衣、安全带要及时进行更换佩戴，确保安全。

12. 施工单位要做好安全、技术班前交底工作，后期进场的施工人员三级安全教育要落实到位。

13. 现场的桩头防腐、箱逆变平台要严格按照规范要求进行施工，一次性到位。

14. 现场相应的一些试验（调试）报告尽快提交至监理项目部，总包单位对监理项目部发出的监理通知单，要及时整改完成和回复监理，限定时间内未能回复的要书面说明原因。

15. 工程资料要与现场施工同步进行，总包单位对还未申报的相关资料和监理要求整改的资料要抓紧落实完成，相关资料要以文件报审表的形式报监理项目部，经

监理项目部审核合格后，及时上报业主。

16. 施工单位要做好进场材料的报验工作，材料要有合格证明，需经第三方检测的材料要及时通知监理人员到场见证取样，所有材料要报总包单位经监理检验合格后才能进场使用。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018. 10. 20

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

汨罗 2×20 渔光互补扶贫项目会议签到表

日期: 2018.10.20

姓 名	工.作单位	职务/职称	电 话
李云海	正德	总监	15837885389
王孝金	正德		
刘超	李光电力		15151850780
刘超	李光电力		15105607199
曹义中	李光电力		
郭以保	正德		18274099913
孔令才	正德		15166782399
黄志林	李光电力		
陈保保	李光电力		
王元建	李光		
刘黎明	正德		13576010093
李峰伟	正德	资料员	13734289380
刘超	李光		
李平	正德		18256121112