

## 会议纪要

工程名称：江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 现场会议室 | 会议时间 | 2018年12月13日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 刘琢耀   |      |             |
| 会议主题：<br>监理例会会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |             |
| 上次会议问题落实情况：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |             |
| 本次会议内容： <p>本次会议由监理项目部组织、业主项目经理、施工项目部所有管理人员参加，在现场会议室，针对现场施工情况召开了关于施工进度安排会议。会议主要内容分为三部分，一是业主项目经理对工作计划进行了要求；二是监理项目部对现场涉及安全问题进行了要求；三是施工单位对施工现场施工情况汇报。具体情况如下：</p> <p>一、业主项目部进行了总结及下一步工作计划进行了要求：</p> <p>1、目前该项目已正式开始施工，各方做好准备积极配合，现场做好各方面安全防护措施；</p> <p>2、根据目前时间情况来看，月底前该项目达到全部并网条件有些许困难，现对 1 号厂房进行加快施工，各方配合抓紧 1 号厂房屋面施工；</p> <p>3、项目接线停电时间以及并网柜到场时间后面再进行确认；</p> <p>4、总包方应尽快进行编制施工进度计划表报审监理方进行审核后交于厂区人员；</p> <p>5、现已确认 1 号厂房钢结构加固材料于本周日到场，届时施工方做好收货准备和材料临时堆放区位置；现场任何材料及设备堆放处须布置警戒线和悬挂警示牌；</p> <p>6、现监理例会定于每周二下午 13 点 30 分左右，届时各方准时参加；</p> <p>7、总包方现场管理人员须加强对现场安全管理，加强对施工人员安全知识教育；</p> <p>二、监理项目部对现场施工要求以及存在问题问题进行阐述，主要有以下内容：</p> <p>1、施工方在施工前做好各项施工工作班前安全、技术交底，并保存交底记录存档；</p> |       |      |             |

- 2、因考虑到屋面钢结构加固人员所用安全绳是否能承受个人体重问题，建议目前所用安全绳更换为钢丝绳，以防出现安全事故；
- 3、目前该项目搭接的施工通道避免出现安全事故，施工方应对其进行防滑处理；
- 4、现该项目已正式进行施工，施工方应立即对我方进行前期资料的报审，后续出现工序等报审问题应及时；
- 5、厂房钢结构加固人员应加派施工人员，目前施工进度过于缓慢，以防后面出现突发事件影响整个工程进度；
- 6、现场屋面施工人员安全劳保须佩戴齐全；材料吊装时现场须有专职安全人员进行监督；
- 7、加强施工生活区的安全、卫生管理工作，谨防安全、卫生突发事件发生。

### 三、施工单位对施工现场内容情况汇报：

- 1、对现场存在的安全隐患处进行整改，全力配合各方进行施工；
- 2、做好材料堆放以及四周安全警戒线布置，施工人员做好安全防护措施；

|      |                                                     |      |                  |
|------|-----------------------------------------------------|------|------------------|
| 主送单位 | 安徽福慧多电气有限公司施工项目部                                    |      |                  |
| 抄送单位 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司                                      |      |                  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司<br>江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式<br>光伏发电项目部 | 发文时间 | 2018 年 12 月 13 日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

# 会议签到表

| 会议名称 |     |                          |             |
|------|-----|--------------------------|-------------|
| 会议时间 |     | 2018 年 12 月 13 日 10:30 时 |             |
| 会议地点 |     | 临汾办公室                    |             |
| 序号   | 姓名  | 公司/单位/职务                 | 联系电话        |
| 1    | 刘飞  | 恒德社                      | 18655617727 |
| 2    | 袁圣  | 加团方                      | 13899366108 |
| 3    | 王明  | 正衡监理                     | 15961046016 |
| 4    | 魏树成 | 正衡监理                     | 19951521832 |
| 5    | 柏凯旋 | 福慧物                      | 18715124193 |
| 6    | 王瑞琳 |                          |             |
| 7    |     |                          |             |
| 8    |     |                          |             |
| 9    |     |                          |             |
| 10   |     |                          |             |
| 11   |     |                          |             |
| 12   |     |                          |             |
| 13   |     |                          |             |
| 14   |     |                          |             |
| 15   |     |                          |             |
| 16   |     |                          |             |
| 17   |     |                          |             |
| 18   |     |                          |             |
| 19   |     |                          |             |
| 20   |     |                          |             |
| 21   |     |                          |             |
| 22   |     |                          |             |