

会 议 纪 要

工程名称: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

编号: ZHJLTXFP-LHJY-002

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019年9月6日
会议主持人	王朝焯	参会人员	唐县“十三五”第二批 村级光伏扶贫电站项目 监理单位
会议主题: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目第二次工地会议			
会议内容: 2019年9月6日上午10:00在项目工程部会议室第二次工地会议,会议具体内容如下: 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 (1) A标段: 保定爱迪新能源股份有限公司 1、灌注桩打孔预计9月7号完成; 2、混凝土灌注桩灌注预计9月8号完成; 3、支架安装于9月6号下午开始; 4、组件将于今明两日开始到场; 5、目前土地地主仍有问题未解决,正在协商中 (2) B标段: 保定中泰新能源科技有限公司 1、灌注桩打孔目前有2辆打孔机在进行,一天打孔1百余个。明日将增加设备,将加快打孔速度。 2、将于9月9号开始进行混凝土灌注桩灌注。 3、目前土地地主仍有问题未解决,正在协商中 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、项目施工资料至今仍未开始报审,需加快速度,于施工进度同步。 2、现场检查发现的质量、安全问题应及时整改到位,并报监理部复查; 3、设计应当及时完成施工阶段的图纸下发,并及时对相应人员进行技术交底。 4、对进场施工人员进行三级安全教育、填写三级安全教育卡、特种作业人员持证上岗,对施工人员进行安全技术交底。 5、各施工小组进入施工现场必须佩带安全帽,按要求戴好帽扣,正确使用劳			

保用品。施工时要做安全防护，现场严禁酒后作业，做好现场安全文明工作，加强现场管理；

6、施工方法、工艺情况要按设计图纸及技术要求执行；

7、设备、材料及辅材应按照技术清单执行，确保工程质量；

8、确保本工程安全零事故；

9、截至现在，监理资源投入满足项目现场实际需求。

主送单位	唐县发展和改革局 保定爱迪新能源股份有限公司 保定中泰新能源科技有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司唐县 “十三五”第二批村级光伏扶贫电站 项目监理项目部	发文时间	2019年9月6日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	第2次周例会		
会议时间	2019.9.6		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王朝旭	正衡	13861204453
2	李明帅	爱迪	18244524151
3	张爱亮	爱迪	13931345990
4	马晓飞	中泰	15831224488
5	王帅	爱迪	19801581777
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

