

图纸会审专题会议纪要

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-TZHS-001

会议地点	益康集团四楼会议室	会议时间	2019 年 10 月 23 日
组织单位	南昌市江泰电力有限公司	主持人	阮峰洋、刘文阳
会议议题	关于工程施工图纸会审等相关事宜		

业主方：

- 1、为方便后期改造配电室，需破路，线缆上屋面走桥架，进配电房处走外墙。
- 2、根据现场实际情况，需在线缆弯头较大的部位制作电缆井。
- 3、直流交流线缆要分开，若桥架不配置格栅板，通讯线缆需在桥架内单独穿管；若桥架配置格栅板，就不用单独进行穿管。
- 4、桥架施工过程中需做好稳定，可以放置到条基上，纵向没有条基的制作角钢基础。
- 5、接地扁铁屋面支墩取消，直接平铺屋面，南北方向接地扁铁需紧贴地面敷设，不允许跨接。
- 6、列阵接地扁钢喷银粉漆，外网的刷黄绿漆；屋面接地不少于四个点；考虑到一号厂房屋面较大，一个面需设置两个点，四个面共设置八个点。
- 7、对有坡度的屋面，在安装过程中，组件角度要调整为 14 度。
- 8、现场若有与图纸不符的情况，及时联系设计单位进行复核。
- 9、总包方测量每个屋面的高差，统计后上报，重点在三、四号厂房屋面。
- 10、有 50KW、60KW 两种逆变器，在施工中要注意：一号厂房屋面第十七个汇流箱、二号厂房屋面第一个汇流箱、四号厂房屋面第一个汇流箱，这三个是 50KW 的，剩余的都是 60KW。
- 11、排布现场定位，有出入的地方及时反馈。
- 12、并网柜增加 220V 断路器，用于二次设备供电。并网柜采购时最好和厂方业主的是同一个生产厂家，如果不是同一厂家的设备，那距离高度要和厂方业主设备保持一致。
- 13、扁铁焊接要求满焊。
- 14、支架镀锌层的平均厚度为 65 微米，绝不可低于 55 微米；混凝土强度为 C25，不可再降低，图纸都已标明。
- 15、条基底部做防水层，涂刷要均匀，需全部覆盖，每个条基涂刷两遍。
- 16、三、四号厂房屋面管线、杂质、垃圾要全部清理干净。

- 17、条形基础箍筋型号由二级螺纹钢改为圆钢，直径由 8MM 改为 6MM。
- 18、支架基础预埋件深度需按图施工，不得低于 150MM。
- 19、剩余未提及事项按施工图纸进行施工，如有问题需及时沟通。

注：后附会议签到表一份。

图纸会审会议签到表

[illegible]