

会议纪要

编号: TJYJP-CZZH-HYJY-007

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

签发: 严足贤

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019.11.01
会议主持人	严足贤		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况: 无			
一、施工单位汇报施工情况: 1、安徽天太: (1)、本周完成: 光伏区支架管桩到货 725 根, 共计到桩 3337 根; 箱变管桩到货 116 根(已到齐)。打桩施工完成 435 根, 共计打桩 3033 根; 箱变基础打桩完成 108 根; 桩头立柱焊接 450 个, 共计焊接 2442 个; 支架安装 65 组, 共计安装 186 组; 杨家泊支架到货 3.1 兆瓦, 累计到货 29.6 兆瓦; 箱变钢平台主体制作完成 2 个, 累计完成 6 个, 就位 3 个。桥架到货 0 米, 累计到货 11214 米; 箱变到货 0 台, 累计到货 13 台; 逆变器共计到货 8 台; 组串式逆变器到货 12 台; 汇流箱累计到货 220 台, 4 平方电缆累计到货 316589 米; (2)、下周计划: 支架管桩施工完成 1400 根; 高庄区支架安装完成 2 兆瓦、组件安装完成 1.5 兆瓦, 26 区电气完成 70%; 杨家泊支架安装 2 兆瓦、组件安装 1.5 兆瓦, 29 区电气完成 60%; 钢平台主体制作完成 4 个。 2、羲和电力: (1)、本周完成: 场区排水、晒塘; 桩位放点; 桩位点确定、重新放点; 箱变基础钢筋备料完成; 管桩到货 57 根, 管桩拖运; 31#箱变基础浇筑完成养护中, 30#、32#项目基础模板施工。 (2)、下周计划: 光伏区支架管桩施工, 30#、32#项目基础浇筑施工。 二、监理单位: 1、羲和施工单位尽快安排进行管桩试验。 2、羲和施工单位前期报审资料仍有部分缺漏需重新自审后再报审监理项目部。			



扫描全能王 创建

- 3、光伏区支架、组件安装必须按照工序要求逐项进行，螺栓、垫片必须完整紧固到位。
- 4、施工单位加强现场安全管控，安全帽佩戴必须系好帽扣，安全带时刻挂接良好。防坠器尽快到位。光伏区需及时清理生产、生活垃圾保持良好的安全文明施工环境。
- 5、柔性支架区域箱变基础浇筑后需施工单位加强养护工作。
- 6、光伏区集电线路需施工单位加快协调早日开始施工。
- 7、施工单位需重视监理通知单提出的相关问题并及时整改回复。
- 8、光伏区组件堆放、搬运需符合组件安装规范手册要求，组件安装时注意清理组件表面污垢。
- 9、现场监理人员数量满足实际施工需求。
- 10、施工单位资料务必与工程同步进行上报，连同甲供材料一起整理报审。
- 11、施工单位需加快施工进度，做好新进施工人员安全教育培训工作，考核合格后才能进行现场施工，施工单位做好文字性记录。

三、业主单位：

- 1、光伏区目前施工进度缓慢，施工单位需加快进度，施工单位提供管桩供货计划。
- 2、施工单位须安排正规、资质良好的检测单位进行管桩、钢筋、混凝土试验，不得弄虚作假伪造试验数据。
- 3、光伏区不同功率档位的组件应分区安装，并做好相应安装位置的记录资料。
- 4、施工单位根据现场实际需求提前联系发货甲供材料。

四、现场存在问题及需要的帮助：

- 1、天太 22 区、23 区有房屋阻碍施工需拆除。
- 2、羲和光伏区南侧线路影响箱变基础及西侧锚桩、边桩打桩施工需拆除。
- 3、羲和光伏区临时用电问题未解决。

（后附会议签到表）

主送单位	天津滨海新区通力新能源有限公司		
抄送单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司、羲和电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019. 11. 01

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

监 理 周 例 会 会 议 签 到 表

天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

2019.11.01

姓 名	工 作 单 位	职 务/职 称	电 话
王行凌	通威		15308360597
李海	通威		15291820687
祁康平	天太		18505530336
丁文亚	安泰		13865188038
李祥金	天太		18356284840
宋良友	天太		
李 磊	天太		
张 伟	天太		13956955016
李 伟	安泰		13572865295
陈强军	天太		18260845521
田小军	天太民创		18784864333
湛友军	安徽天太		13966260058
张青松	安泰		18055699222
刘 红	天和		13889112962
李 伟	正衡		18552976119
李国祥	正衡		15991154256
李振东	正衡		15182053490
李 伟	正衡		13771284630



扫描全能王 创建