

会议纪要

编号: TJJYP-CZZH-HYJY-008

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

签发: 严足贤

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019.11.08
会议主持人	严足贤		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题落实情况: 无			
一、施工单位汇报施工情况: 1、安徽天太: (1)、本周完成: 光伏区支架管桩到货 1502 根, 共计到桩 4839 根。打桩施工完成 1143 根, 共计打桩 4176 根; 桩头立柱焊接 900 个, 共计焊接 3342 个; 支架安装 85 组, 共计安装 271 组; 杨家泊支架到货 3.8 兆瓦, 累计到货 33.4 兆瓦; 箱变钢平台主体制作完成 7 个, 累计完成 13 个, 就位 3 个。4 平方电缆累计到货 316589 米; 电缆累计到货 47677 米; 光纤到货 1730 米; 通讯线到货 6000 米; 高压电缆到货累计 5622 米。 (2)、下周计划: 支架管桩施工完成 1400 根; 高庄区支架安装完成 2 兆瓦、组件安装完成 1.5 兆瓦, 26 区电气完成; 杨家泊支架安装 2 兆瓦、组件安装 1.5 兆瓦, 29 区电气完成; 钢平台主体制作完成 3 个, 就位 7 个。 2、羲和电力: (1)、本周完成: 场区排水、晒塘; 箱变基础桩 8 根, 全部完成; 锚桩 174 根; 箱变基础钢筋备料完成; 管桩到货 362 根, 管桩拖运; 30#、31#、32#箱变基础浇筑完成养护中, 34#项目基础模板施工。 (2)、下周计划: 场区排水、晒塘, 光伏区支架管桩施工, 34#箱变基础浇筑施工、箱变基础养护, 支架管桩陆续到货。 二、监理单位: 1、羲和施工单位尽快安排进行管桩试验。 2、施工单位需加快施工进度, 做好新进施工人员安全教育培训工作, 考核合格后才能进行现场施工, 施工单位做好文字性记录。 3、光伏区支架、组件安装必须按照工序要求逐项进行, 螺栓、垫片必须齐全紧固到位。 4、施工单位加强现场安全管控, 施工现场所有人员必须佩戴安全帽, 不允许有无关人			



扫描全能王 创建

员随意进入光伏区施工现场。

- 5、柔性支架区域箱变基础浇筑后需施工单位加强养护工作，确保护养周期。
- 6、光伏区集电线路需施工单位加快协调早日开始施工。
- 7、施工单位上报日报、周报内容需及时准确更新。
- 8、施工单位资料务必与工程同步进行上报，连同甲供材料一起整理报审。
- 9、现场材料堆放需规范、合理，堆放场地需平坦避免损坏堆放材料。
- 10、施工单位需加强施工质量，支架、组件安装需按工序要求成套安装完成。
- 11、现场实际施工进度已滞后，施工单位需增加人力物力在保证施工质量的前提下加快施工进度。
- 12、现场监理人员数量满足实际施工需求。

11、业主单位：

- 1、现场目前施工进度缓慢，施工单位需加快进度，天太需在 11 月底安装完成 30 兆瓦。
- 2、施工单位防坠器必须立即到位，现场必须注重安全文明施工，杜绝发生安全事故。
- 3、施工单位必须按照规范要求进行工序报验，需保证施工质量。
- 4、施工单位根据现场实际进度及时报审施工资料。
- 5、羲和施工单位剩余 2 个箱变基础需尽快安排施工，避免往后天气降温影响施工。
- 6、羲和施工单位管桩试验需尽快与设计部门沟通确定标准要求，若因管桩试验不合格发现已完成管桩质量不符合要求，所造成的相关损失由羲和施工单位自行承担。
- 7、光伏区焊接施工需使用符合要求的干燥焊条进行规范施工。
- 8、目前天气条件良好，施工单位需加快施工进度，尽快在低温天气来临前加快进度。
- 9、施工单位需对光伏区螺栓、垫片等小件物品进行浸水试验。
- 10、羲和施工单位施工电源问题需尽快解决，不得影响现场施工。
- 11、羲和施工单位前期报审资料仍有部分缺漏需在下周一前完成报审。

四、现场存在问题及需要的帮助：

- 1、光伏区现场有当地村民进入捡取纸箱托盘。

(后附会议签到表)

主送单位	天津滨海新区通力新能源有限公司		
抄送单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司、羲和电力有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019. 11. 08

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

2019.11.08

姓 名	工 作 单 位	职 务/职 称	电 话
曹廷贤	正德		13771284630
李振东	通威光伏事业部		15180057490
李绍德	通威		15291820687
湛友军	安徽天太		13966260058
李 磊	天太		3865188038
丁 磊	天太		18160545521
李 磊	天太		18355784940
李 磊	天太		
田小军	(安徽天太)		18784862632
张青松	安徽		18055699222
张 松	天太		
戴 波	天太		18709875799
朱永辉	安徽		13572865295
刘纪红	天和		
李 磊	正德		18552976119

