

会议纪要

编号: JXM10-JL01-036

工程名称: 通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目

签发: 张忠云

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 12 月 18 日下午 3:00
会议主持人	张建忠		

会议主题:

加快消缺进度、确保消缺质量、加强施工安全管理。

会议背景:

本工程例会,各单位进行了上周施工情况汇报和下步工作计划安排;业主单位领导明确消缺进度、质量要求,监理提出现场相关问题和要求,达成共识,形成会议纪要如下:

会议内容:

安徽元正新能源电力有限公司:

本周完成支架安装:(1)联动支架:(4*60 联动单元)累计完成 106 个联动,累计完成率 100%;(2)2P 支架安装:(2*90 联动单元)完成 2 排,累计安装 14 排,累计完成率 100%;组件安装:(1)2P 组件安装:T25 区、T27 区(2*90 联动单元 420 组件 2160 块)累计安装 2160 块,累计安装 0.9MW,累计完成 100%;(2)联动组件:(4*60 联动单元 420 组件 14580 块)累计安装 14580 块,累计安装 6.1236MW,累计完成 100%;(3)2P 组件安装:T26 区(2*90 联动单元 440 组件 360 块)本周完成 300 块,累计安装 300 块,累计安装 0.132MW,累计完成 83%;(4)联动组件:(4*60 联动单元 440 组件 10860 块)累计安装 10860 块,累计安装 4.7784MW,累计完成 100%;逆变器、控制箱安装(1)逆变器累计 54 台,累计完成 100%;(2)控制箱完成 100%。下周计划:1、12 月 20 日进入平单轴调试,27 日完成电气消缺工作;2、12 月 27 日-29 日完成 T25 箱变-T27 箱变高压电缆的桥架安装;3、月底完成全部工作。

中电建湖北电力建设有限公司:

本周完成:A. 支架部分:1、立柱补焊除 T23 区外其他区域已完成。2、标准件紧固已完成 22 个区,剩余 T10 区和 T23 区,T23 区檩条打孔已完成 6 组,T16 区生锈螺栓更换完成。3、



由 扫描全能王 扫描创建

立柱防腐 24 个区已完成。B. 电气部分:1、箱变下高低压电缆整理已完成 T1-T17 区。2、桥架桩防腐、接地黄绿漆已完成 11 个区。3、桥架盖板整理除 T1 区外其他区已完成。4、汇流箱、箱变防火泥封堵已完成。5、分支箱电缆刷防火涂料已完成 14 个。6、T19-T24 区垃圾清理、托盘回收、电缆回收。下周计划:1、T10 区、T23 区标准件紧固。2、T18-T24 区高低压电缆整理。3、T1 区桥架及盖板整理。4、接地黄绿漆剩余 13 个区涂刷, 1 台分支箱刷电缆防火涂料。5、场区垃圾清理。6、场区监控调试。

常州正衡电力工程监理有限公司:

1、安徽元正施工单位要加快平单轴区域施工进度, 制定调试和消缺计划, 对散落在光伏区的断桩要收集归拢;

2、湖北电建施工单位要加快消缺进度, 完成区域要上报业主、监理验收, 对桥架消缺时要做到牢固、美观, 当天施工垃圾要及时清理, 做到工完料净场地清;

3、做好冬季安全用电和施工安全管理, 施工完成区域要进行检查是否存在安全隐患, 并及时消除;

4、各单位归档资料要开始整理, 不清楚的地方联系业主资料员和我们。

公安县通威渔光科技有限公司:

1、湖北电建施工单位要对桥架、分支箱、视频监控、通讯等重点消缺、完善, 确保消缺进度和质量, 对已消缺的 T1 区电缆和桥架需要重新完善, 特别是电缆转弯处, 既要牢固安全又要美观;

2、场区消缺时, 整理各类电缆中全部是带电操作, 安全工作一定要高度重视,, 严格按有关章程制度和规范要求施工, 杜绝事故发生;

3、平单轴区域消缺量大, 需要增加人员、设备投入;

4、资料归档开始着手准备, 如有不懂可联系我方资料员。

主送单位	安徽正元新能源电力有限公司、中电建湖北电力建设有限公司
抄送单位	公安县通威渔光科技有限公司



发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司公安县 藕池镇监理部	发文时间	2020 年 12 月 18 日
------	-----------------------------	------	------------------

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



签到表

工作单位	姓名	职务/职称	电话	备注
通威	张治德	项目经理	18691849971	
通威	李楠	—	—	
正德资产管理	张德忠	—	15312532562	
正德资产管理	姚光峰		18770315991	
湖北电建	王江		18176445203	
安徽正	王江		18761527529	
			2020.12.18	

