



崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

会议纪要

NO: CZZH-1192-TY-005

NO: CZZH-1192-11-003

会议名称	监理周例会		附 页	一页
会议时间	2020.06.26	会议地点	项目部一楼会议室	
主持人	徐存辉	记录人	宋龙	

参加单位及人员：
建设单位（上海梓今）：周占海、张国胜、恒韦韦、崔旭阳、舒适、王哲
施工单位（上海宝冶）：赵惠华、杜积春、李俊、余骏
监理单位（常州正衡）：徐存辉、王超、宋龙

会议内容：
一、上周问题解决情况：
1. 桥梁加固方案已报审，加固设备资料已提供。
2. 地勘报告、试桩报告已落实。
3. 质量、安全管理文件清单已提交。
二、总包单位汇报：
1. 本周计划 B 区支架基础压桩 800 根，已完成 B 区支架基础压桩 494 根，当前进度滞后支架基础压桩 306 根，因制造周期与运输问题，未完成下周追赶。下周计划完成光伏支架基础压装 2406 根。
2. C 区桩基础 GPS 放点完成、进场道路修复完成、桥梁加固完成 3 座、路灯移位 40 根。
3. 升压站进站道路贯通，涵管埋设本周末施工。
4. 阵区布阵及桩基础出图完成（除鱼塘及排洪渠），阵区电气走势及连接图、防雷接地图（出图中）。
5. 下周增加一组施工班组，打桩机最少增加至 7 台，将增添一家管桩供应公司，后续管桩到场满足现场要求。
6. 材料到场截止至今日管桩已到场 4239 米，下周计划管桩累计到场 20000 米。



需业主解决事宜:

1、总承包提交的升压站技术协议,除主变压器收到业主单位反馈,其余项均未收到回复,需业主对总承包单位未评评审项进行评审。

三、监理单位:

1. 关于即将新进场打桩施工队,需对施工单人员做好相关安全、质量培训,并做好记录,人员培训完成后方可进场施工。

2. 现阶段光伏区打桩进度滞后,施工单位需合理安排增派施工人员,添加进场施工机械(打桩机),协调进场材料(预制管桩)满足现场进度需求,对滞后进度进行追赶。

3. 场区新添加施工机械(打桩机、吊车),需施工单位提前向我监理项目部报审该机械相关证件(机动车年审情况、驾驶员操作证),进场施工机械必须有相关保险。

四、建设单位要求:

1. 下周工作量需有序组织人员对滞后工作量进行追赶,不能出现每周进度滞后。

2. 厂区内需加强安全管理,三轮车、载货车辆不能出现载人现象。

3. 28日下午2点组织安全竞赛,需业主单位、总承包单位、监理单位积极组织人员参加。

4. 本项目设备采购、及相关招标情况需总承包单位每周及时对业主单位进行报审。

5. 民房改造工程30日对样板房进行验收。

6. 厂区门禁系统于7月1日正式运行,需各单位认真配合。

7. 厂区临时用电需总承包安排指定人员办理移交手续。

8. 进场管桩数量统计不明确,施工单位需每周对进场管桩统计进行细化,说明到场管桩各类型号分别到场数量。

9. 项目分包单位、材料供应商必须提前得到业主单位的认可。

10. 现场升压站图纸至今未出图,现需总包单位加强与设计单位沟通,督促设计单位按照出图计划如期出图。

11. 下周业主单位、总承包单位于送线路工程管理方完成对接,及时跟踪了解工程进展情况。

12. 总承包单位需对工期采取相应追赶措施,力争10月15日并网发电。



五、本周问题汇总：

1. 施工单位需有序增派施工人员、机械，合理控制材料进场，对滞后工程量进行追赶。
2. 28日下午2点组织安全竞赛，需业主单位、总承包单位、监理单位积极组织人员参加。
3. 民房改造工程30日对样板房进行验收。
4. 进场管桩数量统计不明确，施工单位需每周对进场管桩统计进行细化，说明到场管桩各类型号分别到场数量。
5. 现场升压站图纸至今未出图，现需总包单位加强于设计单位沟通，督促设计单位按照出图计划如期出图。
6. 项目分包单位、材料供应商必须提前得到业主单位的认可。
7. 下周业主单位、总承包单位于送电线路工程管理方完成对接，及时跟踪了解工程进展情况。
8. 总承包单位需对工期采取相应追赶措施，力争10月15日并网发电。

编制人/日期	审核人/日期	批准人/日期
宋林 22.6.26	徐存辉 2022.6.26	徐存辉 2022.6.26

崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

会议签到表

原文编号: C22H-1H7-005

会议名称: 监理单位例会			会议地点: 一楼会议室		
			会议时间: 2020.6.26 16:00		
序号	单位	姓名	序号	单位	姓名
1	上海锦今	周云海	22		
2	上海锦今	张国强	23		
3	上海锦今	杨书	24		
4		崔阳阳	25		
5	上海锦今	陈子	26		
6		王超	27		
7	常州正衡	宋书	28		
8	常州正衡	徐存辉	29		
9	常州正衡	杜和春	30		
10	上海宝治	李宝华	31		
11	上海宝治	李宝华	32		
12	上海宝治	李宝华	33		
13	上海宝治	李宝华	34		
14			35		
5			36		
16			37		
17			38		
18			39		
19			40		
20			41		
21			42		